

การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561



ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
13 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบวาระการประชุม (Conference)

คณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม งป. ชั้นที่ 4 อาคาร 5 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))

2.2 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยส่งคืนงบเหลือจ่ายจากการจัดหาปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))

รัฐบาลปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายฯ ปี 2561 (มติ ครม. 30 ม.ค.61)

1. รายจ่ายลงทุนปีเดียว วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือได้ผลประกวดราคาแล้ว แต่ก่อนนี้ผูกพันไม่ทันไตรมาสที่ 1 หากมีความพร้อมก็ให้ดำเนินการได้ต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมายฯ โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ส่งสำนักงานงบประมาณ ภายใน 16 ก.พ.61 และ ให้รายงาน รอง นรม. ที่กำกับฯ ทราบ (หน่วยส่ง สป.(งป.) 9 ก.พ.61 ตามแบบที่กำหนด)
- ทั้งนี้เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 แล้ว สำนักงานประมาณจะนำข้อมูลรายจ่ายลงทุนทั้งหมดไป ประกอบขั้นตอนการจัดทำคำของบฯ ปี 2562 ต่อไป
2. สำหรับรายจ่ายประจำ หรือ รายจ่ายลงทุน ที่เห็นว่าหมดความจำเป็นให้ปรับแผนการปฏิบัติงานฯ และ/หรือ โอนเปลี่ยนแปลงงบฯ ตามขั้นตอนของกฎหมายฯ และให้พิจารณานำไปช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟู หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติก่อน ไปใช้ในรายการอื่นตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ทั้งนี้รวมถึงแผนงานบุคลากรภาครัฐ

หมายเหตุ : ตามข้อ 1. รายการปีเดียวหากก่อนนี้ไม่ทันไตรมาสที่ 2 รัฐบาลมีแนวโน้มสูง ที่จะ
นำบฯ เข้า พรบ.โอนปี 2561 ขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดก่อนผูกพันโดยเร็ว



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่งผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร ๕)
เลขที่
วันที่ - 7 มิ.ย. 2561
เรื่อง 09.70 บ.

ส่วนราชการ สบป.
ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒ / ๒๔๔

โทร. ๐๒ ๒๐๕ ๒๓๖๔
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (มติคณะรัฐมนตรี ๓๐ ม.ค.๒๕๖๑)

เรียน ผบ.ตร. (ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร ๕))

๑. เรื่องเดิม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๑ ลง ๑๔ ก.ย.๒๕๖๐ แจ้ง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๒ ก.ย.๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๑ ลง ๑ ก.พ.๒๕๖๑ แจ้ง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๓๐ ม.ค.๒๕๖๑ เห็นชอบตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้ (เอกสาร ๒)

๒.๑ รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับรายการปีเดียวที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในทุกงบรายจ่าย ซึ่งเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผลการประกวดราคาแล้ว แต่ไม่สามารถก่องหน้ผูกพันหรืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ หากมีความพร้อมสามารถก่องหน้ผูกพันได้ ก็เห็นสมควรให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ โดยขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการก่องหน้ผูกพันของรายการ รายจ่ายลงทุนที่เป็นรายการปีเดียวที่ยังไม่สามารถก่องหน้ผูกพันได้ตามมาตรการฯ ส่งสำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๖๑ และให้รายงานรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลแผนงานบูรณาการทราบด้วย

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ สำนักงานงบประมาณจะนำวงเงินรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ไม่สามารถก่องหน้ผูกพันได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ ทั้งรายการปีเดียว และรายการผูกพันซึ่งจะสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒.๒ สำหรับรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณา ทบทวนแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็น หรือมีลำดับความสำคัญลดลง หรือไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ/หรือ โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่กรณี โดยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณานำไปช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่หากหน่วยงานใดไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือได้ดำเนินการแก้ไขบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้พิจารณาดำเนินการตามภารกิจและอำนาจ

หน้าที่โดยคำนึงถึงแผนการปฏิรูปประเทศ การแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หรือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และแผนงานการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

๒.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด รวมทั้งเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีโดยเร็ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ ตร. มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (มติ ครม. เมื่อ ๓๐ ม.ค.๒๕๖๑) จึงเห็นควรให้หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๑ ลง ๑ ก.พ.๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด และให้หน่วยจัดทำข้อมูลรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๑ ในระบบ GFMS สำหรับรายการปีเดียว (ตามข้อ ๒.๑) ตามแบบฟอร์มที่แนบ โดยจัดส่งข้อมูลให้ สงป.(งป.) เป็นเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อตรวจรับรอง และไฟล์ที่อีเมล :budget3@hotmail.co.th ภายใน วันศุกร์ ที่ ๙ ก.พ.๒๕๖๑ (ห้ามผิดส่ง) เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานงบประมาณภายในกำหนดต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามนัยเสนอ ขอได้โปรดอนุมัติหลักการตามข้อ ๓ หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.หญิง

(ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง)

รอง ผบช.๙ รรท.ผบช.สงป.

- เห็นชอบตามเสนอของ ผบช.สงป.

พล.ต.ท.

(ต่อศักดิ์ สอาดพรรค)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

๗ ก.พ.๖๑

สงป.

สำนักงาน

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๑



เลขที่	216
วันที่	2 กย 2561
เวลา	11.00

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๓๐๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปเพื่อดำเนินการความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ว่า

๑. เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

๒. ให้สำนักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชโรจน์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักงานงบประมาณและการเงิน
เลขรับ 845
วันที่ 2 กพ ๒๕๖๑
เวลา 9.00

กองงบประมาณ
เลขรับ 2424
วันที่ 2 กย 2561
เวลา 12.00

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๔ (นันทน์ภัส), ๑๕๒๒ (กัลยา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

กองงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
เลขรับ 366
วันที่ 2 กย ๒๕๖๑
เวลา 11.00



ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ กองประเมินผล ๑ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๘๘

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๓๐๕

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

๑. ความเป็นมา

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตาม และกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๘๙๗,๗๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐.๙๖ จำแนกเป็นผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำปี จำนวน ๘๑๐,๕๘๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๖.๑๘ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๗,๑๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๒๑ โดยรายจ่ายลงทุนมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๕๓,๑๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๘.๓๗ ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๑๕,๙๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๙,๖๘๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๒.๐๕

๑.๓ รายจ่ายลงทุนที่เป็นรายการปีเดียวที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามมาตรการฯ จำนวน ๑๒๘,๓๑๐ ล้านบาท (เอกสารแนบ) โดยมีสถานะการดำเนินการ ดังนี้

๑) อยู่ระหว่างการปรับแผนฯ ปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะ ปรับแบบรูปรายการหรือรายละเอียด จำนวน ๓๐,๒๖๘ ล้านบาท

๒) อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๖,๕๗๔ ล้านบาท


๓) ได้ผลประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (รอลงนามในสัญญา) จำนวน ๑๙,๕๔๕ ล้านบาท

๔) มีการก่อหนี้ผูกพันแล้วในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖,๓๙๗ ล้านบาท

๕) อื่นๆ (เช่น งานดำเนินการเอง) จำนวน ๑๕,๕๒๖ ล้านบาท


๒.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด รวมทั้งเร่งรัดการก่องานผูกพันและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีโดยเร็ว

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เห็นชอบ

 พลเอก
 (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
 นายกรัฐมนตรี
 ๓๐ ม.ค. ๖๑

สำเนาถูกต้อง

ณ ๑๖/๑๖

(นางสาวกัลยา แซ่เอี้ยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

2174
2199
2199

ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐
เลขรับที่ ๒๓๖

10

2199
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐
๑๕

ความพิเศษ

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๑๙๔๙๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ลงมติเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

สว. ย. ม.
๑๕ (๑-)

ดำเนินการ

พ.ต.อ.หญิง

(สาลินี สุวรรณภักดี)
มทก.๑๖๒.๑๖๒.

ขอแสดงความนับถือ

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐
๑๗.๐๐

(นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองงบประมาณ
เลขรับ ๗๕๖๕
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๒๑

พ.ต.อ.หญิง

(๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐)

รอง มทก.๑๖๒.๑๖๒.

ปฏิบัติหน้าที่รอง มทก.๑๖๒.๑๖๒.

พล.ต.ท. พล.ต.ท. พล.ต.ท.

พิท.เลขาฯ

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๓ (อธิษฐาน) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (เฉลิมขวัญ/อธิษฐาน)

พล.ต.ต.

(ณรงค์รัตน์ พิษณุรงค์)

ผบก.งป.

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐



ความสำคัญ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ กองประเมินผล ๑ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๘๘ ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๕๑

ที่ นร ๐๓๑๗.๑/๑๙๕๐๑

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

๑. ความเป็นมา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ผ่านการพิจารณาจกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

๒. การดำเนินงานของสำนักงานงบประมาณ

สำนักงานงบประมาณได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยจะจัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รับทราบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมส่งสำนักงาน ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยสำนักงานงบประมาณจะพิจารณาเห็นชอบแผนฯ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ และจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป

๓. ข้อเสนอ

๓.๑ เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ จึงเห็นสมควรกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทการ รายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑				
	รวม	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๒,๗๘๔,๐๐๐	๘๓๘,๕๕๒	๖๓๘,๐๐๐	๖๓๘,๐๐๐	๖๒๙,๔๔๘
ประมาณร้อยละ	๙๖.๐๐%	๓๐.๒๙%	๒๒.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๑.๗๑%
- รายจ่ายประจำ	๒,๒๐๓,๓๙๓	๗๓๙,๒๗๓	๕๙๒,๘๔๘	๕๙๒,๘๔๘	๕๗๘,๕๒๔
ประมาณร้อยละ	๙๘.๓๖%	๓๓.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๑.๓๖%
- รายจ่ายลงทุน	๕๘๐,๖๐๗	๑๐๙,๒๗๙	๑๔๕,๑๕๒	๑๔๕,๑๕๒	๑๕๑,๐๒๔
ประมาณร้อยละ	๘๘.๐๐%	๒๑.๑๑%	๒๒.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๒.๘๙%

/๓.๒ เพื่อให้ส่วนราชการ...

นร. 5497
เข้า 10.17
๑๗.๑๑.๖๐
๑๗.๑๑.๖๐

๓.๒ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สามารถดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ตามข้อ ๓.๑ ส่งให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(๑.๑) รายจ่ายประจำปี จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ สำหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับและระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสำคัญ รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ใน ไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(๑.๒) รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน กรณีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องดำเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพื้นที่ สถานที่ตั้ง และราคาของที่ดิน ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้เห็นสมควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดย กำหนดให้ รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่องหนูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มี คุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และ รายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่องหนูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

(๒) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในกรณีที่เป็งบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งบริหาร กำกับติดตามให้สอดคล้องกับ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ตามข้อ ๓.๑


(๓) เมื่อสำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดไปยังสำนักเบิก ส่วนภูมิภาคนั้น ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ต่างจังหวัด มีงบประมาณในการปฏิบัติงานโดยเร็ว

(๔) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน กระบวนงาน และผลผลิต/โครงการ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยจัดส่งรายงานและบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB-EvMis) ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายเดือน รายไตรมาสและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อสำนักงานงบประมาณจะได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

(๕) ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด

(๖) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีโดยเร็ว

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อนุมัติ/เสนอ ครม.

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

ก.ม.๖๐

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

พล.อ.

ครม.

ก.ม.๖๐

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๑๙๕๙๕



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๑๙๕๐๑

ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และอนุมัติให้สำนักงานประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๘๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๙๓

สำเนาถูกต้อง

๕ ๕


(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

2.2 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยส่งคืนงบเหลือจ่ายจากการจัดหาปี 2561

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยส่งคิงบเพื่อยจ่ายจากการจัดหำปี 2561

(C) งบส่วนที่เหลือ 321.55 ล้านบาท โอนเปลี่ยนแปลง
งบลงทุนเหลือจ่ายเป็นงบดำเนินงาน เป็น 2 ส่วน
(D) ตร.(ค่าผ้า) 50% : (E) คิบนหน่วย 50%



- เฉพาะงบประมาณส่วนที่คิบนหน่วย 50% นั้น ผบ.ตร. ได้มอบอำนาจให้ ผบ.ช. หรือ รอง ผบ.ช.ที่ ผบ.ช. มอบหมาย ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการที่ ผอ.สำนักงานงบประมาณ กค. สถ.ง.ม.ติ ครม. กำหนด และหน่วยต้องยืนยันว่าไม่มีหนี้ค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เมื่อใช้อำนาจแล้วให้แจ้ง ตร. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่ใช้อำนาจ
- หากหน่วยส่งคิงบงบประมาณหลังจากนี้ ให้ตั้งงบประมาณไว้ที่ (ส่วนกลาง)

ลำดับ	หน่วย	คิงบเหลือจ่าย (1)	สัดส่วน (2)	จัดสรรทุกภัย (3)	คิบนส่วน (4)	ปรับเศษเหลือจ่าย (5)	ร้อยละ (6)	คิบนหน่วย (7)	ร้อยละ (8)
รวม		380,317,199.31	100%	58,763,690	160,000,000.00	160,000,000.00	42.07	218,763,690.00	57.52
1	บ.ช.บ.	44,480.00	0.01%	-	18,712.80	18,700.00	42.04	18,700.00	42.04
2	ภ.1	56,316,152.49	14.81%	5,479,675	23,692,287.42	23,692,300.00	42.07	29,171,975.00	51.80
3	ภ.2	43,094,620.06	11.33%	-	18,129,969.46	18,130,000.00	42.07	18,130,000.00	42.07
4	ภ.3	40,422,222.00	10.63%	1,869,856	17,005,687.70	17,005,700.00	42.07	18,875,556.00	46.70
5	ภ.4	20,771,386.88	5.46%	2,964,460	8,738,552.73	8,738,600.00	42.07	11,703,060.00	56.34
6	ภ.5	5,885,600.63	1.55%	-	2,476,080.76	2,476,100.00	42.07	2,476,100.00	42.07
7	ภ.6	44,961,133.07	11.82%	4,053,915	18,915,214.21	18,915,200.00	42.07	22,969,115.00	51.09
8	ภ.7	11,306,980.00	2.97%	-	4,756,862.96	4,756,900.00	42.07	4,756,900.00	42.07
9	ภ.8	9,546,621.00	2.51%	9,581,459	4,016,277.37	4,016,300.00	42.07	13,597,759.00	142.44
10	ภ.9	18,165,286.40	4.78%	18,692,773	7,642,162.46	7,642,200.00	42.07	26,334,973.00	144.97
11	บ.ช.ส.	9,452,142.00	2.49%	-	3,976,529.91	3,976,500.00	42.07	3,976,500.00	42.07
12	บ.ช.ต.ช.ด.	61,782,153.38	16.24%	2,502,984	25,991,841.96	25,991,800.00	42.07	28,494,784.00	46.12
13	ส.พ.ร.ด.ร.	17,543,369.90	4.61%	-	7,380,521.28	7,380,500.00	42.07	7,380,500.00	42.07
14	ส.ด.ม.	12,435,227.70	3.27%	-	5,231,518.42	5,231,500.00	42.07	5,231,500.00	42.07
15	บ.ช.ก.	300,247.00	0.08%	-	126,314.35	126,300.00	42.07	126,300.00	42.07
16	ร.ร.น.ร.ด.	7,162,932.74	1.88%	7,398,568	3,013,456.24	3,013,500.00	42.07	10,412,068.00	145.36
17	ส.ก.บ.	6,486,346.50	1.71%	6,220,000	2,728,815.43	2,728,800.00	42.07	8,948,800.00	137.96
18	ส.ง.บ.	86,518.00	0.02%	-	36,398.25	36,400.00	42.07	36,400.00	42.07
19	ก.ม.ค.	2,141,118.50	0.56%	-	900,771.67	900,800.00	42.07	900,800.00	42.07
20	จ.ด.	1,274,995.46	0.34%	-	536,392.45	536,400.00	42.07	536,400.00	42.07
21	ส.ด.ส.	56,491.00	0.01%	-	23,765.85	23,800.00	42.13	23,800.00	42.13
22	ส.ก.พ.	1,173,060.50	0.31%	-	493,508.26	493,500.00	42.07	493,500.00	42.07
23	ส.ย.ค.ด.ร.	409,200.00	0.11%	-	172,151.04	172,200.00	42.08	172,200.00	42.08
24	ส.ง.ก.ด.ร.	106,051.70	0.03%	-	44,616.10	44,600.00	42.05	44,600.00	42.05
25	ร.พ.ด.ร.	1,711,483.00	0.45%	-	720,023.39	720,000.00	42.07	720,000.00	42.07
26	ส.บ.ร.	236,861.00	0.06%	-	99,647.77	99,600.00	42.05	99,600.00	42.05
27	ส.ล.ก.ด.ร.	15,430.00	0.00%	-	6,491.42	6,500.00	42.13	6,500.00	42.13
28	บ.ด.ร.	1,712,897.40	0.45%	-	720,618.43	720,600.00	42.07	720,600.00	42.07
29	ส.ง.ก.ด.ช.	31,185.00	0.01%	-	13,119.57	13,100.00	42.01	13,100.00	42.01
30	บ.ช.ป.ส.	828,000.00	0.22%	-	348,340.81	348,300.00	42.07	348,300.00	42.07
31	ส.ด.ส.	4,857,006.00	1.28%	-	2,043,349.50	2,043,300.00	42.07	2,043,300.00	42.07
รวม		380,317,199.31	100%	58,763,690	160,000,000.00	160,000,000.00	42.07	218,763,690.00	57.52

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ 9 ก.พ.61 ของ ดร. (สงป.(กช.))

รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 9 ก.พ. 2561

งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	75,088,872,200.00	42,809,536,600.00	-	0.00	25,773,288,802.90	34.32	49,315,583,397.10	65.68
งบดำเนินงาน	15,754,102,600.00	10,751,641,300.00	2,555,323,095.82	16.22	3,561,376,140.43	22.61	9,637,403,363.75	61.17
งบลงทุน	20,037,755,100.00	20,032,550,400.00	7,256,365,438.97	36.21	3,350,217,917.69	16.72	9,431,171,743.34	47.07
งบอุดหนุน	436,213,800.00	175,238,000.00	1,576,286.00	0.36	42,431,583.13	9.73	392,205,930.87	89.91
งบรายจ่ายอื่น	2,941,599,900.00	2,500,278,200.00	1,328,254,734.92	45.15	198,028,775.04	6.73	1,415,316,390.04	48.11
รวม	114,258,543,600.00	76,269,244,500.00	11,141,519,555.71	9.75	32,925,343,219.19	28.82	70,191,680,825.10	61.43

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 30.29	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.69	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 9.60
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 52.29	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 28.82	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 23.47
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 74.29		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 96.00		

2.งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 21.11	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 11.72	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 9.39
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 43.11	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 16.72	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 26.39
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 65.11		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 88.00		

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ณ วันที่ 9 ก.พ. 2561

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1	สงป.	173,619,471.05	1,659,380.59	0.96	134,876,882.78	77.69	37,083,207.68	21.36
2	สบร.	5,513,139.00	1,313,139.00	23.82	4,020,000.00	72.92	180,000.00	3.26
3	สตส.	29,012,509.00	560,710.19	1.93	16,065,571.58	55.37	12,386,227.23	42.69
4	ตท.	14,310,461.00	338,661.37	2.37	7,337,890.13	51.28	6,633,909.50	46.36
5	จต.	28,551,164.54	1,915,821.90	6.71	14,322,750.60	50.17	12,312,592.04	43.12
6	บข.ส.	248,075,798.00	94,319,268.20	38.02	118,233,370.97	47.66	35,523,158.83	14.32
7	สภพ.	68,752,167.50	8,303,270.11	12.08	30,505,201.75	44.37	29,943,695.64	43.55
8	บข.ตชด.	1,246,527,670.62	322,059,865.13	25.84	524,619,651.71	42.09	399,848,153.78	32.08
9	สง.ก.ต.ช.	2,118,415.00	159,290.08	7.52	879,527.92	41.52	1,079,597.00	50.96
10	สง.ก.ตร.	13,126,908.30	1,540,773.35	11.74	5,388,470.10	41.05	6,197,664.85	47.21
11	วน.	3,001,300.00	62,100.00	2.07	1,186,144.28	39.52	1,753,055.72	58.41
12	ภ.1	645,935,902.51	247,512,631.71	38.32	246,006,358.78	38.09	152,416,912.02	23.60
13	ภ.3	621,849,706.00	175,225,063.47	28.18	233,209,078.76	37.50	213,415,563.77	34.32
14	รพ.ตร.	136,917,917.00	17,466,116.45	12.76	44,114,912.50	32.22	75,336,888.05	55.02
15	ภ.4	644,506,189.56	128,044,289.50	19.87	196,155,757.21	30.44	320,306,142.85	49.70
16	ภ.7	534,852,441.00	199,418,677.27	37.28	146,750,908.24	27.44	188,682,855.49	35.28
17	ภ.9	2,006,334,247.60	663,878,416.25	33.09	545,554,101.91	27.19	796,901,729.44	39.72
18	ภ.2	671,242,563.94	240,521,572.56	35.83	181,013,564.08	26.97	249,707,427.30	37.20
19	ภ.6	621,615,871.93	192,943,294.80	31.04	159,168,016.06	25.61	269,504,561.07	43.36
20	สยศ.ตร.	41,834,560.00	12,204,235.93	29.17	10,090,879.16	24.12	19,539,444.91	46.71
21	บข.ก.	413,716,412.00	25,301,560.53	6.12	98,211,248.54	23.74	290,203,602.93	70.15
22	สกก.ตร.	10,973,423.30	145,279.97	1.32	2,487,185.17	22.67	8,340,958.16	76.01
23	บข.น.	1,269,970,531.00	375,320,200.27	29.55	287,440,100.71	22.63	607,210,230.02	47.81
24	ภ.8	716,010,912.00	306,069,989.46	42.75	160,267,610.53	22.38	249,673,312.01	34.87
25	สกกบ.	15,472,413,036.97	5,382,784,474.85	34.79	3,449,705,883.20	22.30	6,639,922,678.92	42.91
26	บข.ปส.	791,199,950.00	203,154,783.01	25.68	151,508,693.01	19.15	436,536,473.98	55.17
27	ภ.5	883,514,942.37	417,113,437.09	47.21	162,970,759.21	18.45	303,430,746.07	34.34
28	กมค.	67,124,882.50	33,420,066.25	49.79	11,862,026.40	17.67	21,842,789.85	32.54
29	รร.นรต.	237,428,931.26	77,927,163.72	32.82	37,632,149.16	15.85	121,869,618.38	51.33
30	สตม.	252,694,022.30	76,211,589.01	30.16	31,974,686.85	12.65	144,507,746.44	57.19
31	บข.ศ.	359,652,274.75	104,079,720.38	28.94	38,773,195.02	10.78	216,799,359.35	60.28
32	สท.	15,285,560.00	4,467,035.00	29.22	1,519,644.48	9.94	9,298,880.52	60.83
33	บข.ทท.	22,244,260.00	938,925.00	4.22	1,986,571.90	8.93	19,318,763.10	86.85
34	สพฐ.ตร.	557,119,015.00	195,918,635.43	35.17	39,887,858.60	7.16	321,312,520.97	57.67
35	บ.ตร.	1,367,955,262.60	103,534,597.46	7.57	32,862,761.83	2.40	1,231,557,903.31	90.03
36	สทส.	1,639,635,603.00	1,525,685,520.42	93.05	22,145,815.89	1.35	91,804,266.69	5.60
37	สง.นรป.	202,000.00	0	0.00	0	0.00	202,000.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				รร.มรด.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ				
1	รร.มด.	กบ.	รร.มด.	ก่อสร้างศูนย์ฝึกทางวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย รร.มด. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ นี้) งบประมาณทั้งสิ้น = 224,100,000 , ปี 2561 ดังงบประมาณ = 44,820,000-448,200 คงเหลือ 44,371,800 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 179,280,000)	44,371,800		จัดมอบปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทำแบบสรุปรายการ เหตุที่ล่าช้า รอรูปแบบรายการ/ ประมาณการค่าจ้างจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 ม.ค.61 จัดเตรียมการดำเนินการต่อไป 1) เสนอแต่งตั้งกรรมการราคากลาง 30 ม.ค.61 2) ประกาศร่าง TOR 31 ม.ค.61 - 2 ก.พ.61 3) ประกาศพร้อมขายแบบ 1-28 ก.พ.61 4) เสนอราคา 1 มี.ค.61 5) ประกาศผู้ชนะประกวดราคา 2 มี.ค.61 6) รอตรวจ(7) วันทำการ 2-12 มี.ค.61 7) นำเสนอ สกน./ คม.คร. เห็นชอบ 14 มี.ค.61 8) ลงนามเป็นสัญญา 31 มี.ค.61	
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	44,371,800.00			
1				รวมงบลงทุน(รร.มรด.)	44,371,800.00			

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สตส.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ				
1	สตส.	รปภ.	สตส.	โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบภายใน ของ สตส. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,887,000		อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของ งาน(TOR) และกำหนดราคากลาง	
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	7,887,000			
1				รวมงบลงทุน(สตส.)	7,887,000.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.1				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดังประเทศ				
1	ภ.1	ร.บ.ด.	ภ.1	อาคารที่ทำการและที่พักอาศัยพร้อมส่วนประกอบ สก.สุคต ตำบลสุคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 65,488,500 , ปี 2561 ตั้ง งบประมาณ = 13,230,000-132,300 คงเหลือ 13,097,700 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 52,390,800)	13,097,700		อยู่ระหว่าง ยธ.จัดทำ ปร4 และ ปร5	
2	ภ.1	ร.บ.ด.	ภ.1	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ภ.จว.ปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 46,777,500, ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 9,450,000-94,500 คงเหลือ 9,355,500 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 37,422,000)	9,355,500		อยู่ระหว่าง ยธ.จัดทำ ปร4 และ ปร5	
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,453,200.00			
2				รวมงบลงทุน(ภ.1)	22,453,200.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.3				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. นคร ราชสีมา	โครงการ ยุทโธ/ ยศ.	ภ.จว.นคร ราชสีมา	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชด.) ภ.จว.นครราชสีมา	6,227,500		จัดทำราคากลาง	
1				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	6,227,500.00			
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดทำต่างประเทศ				
1	ภ.จว. อุบล ราชธานี	รปภ./พร อุบลราชธานี	ภ.จว. อุบลราชธานี	อาคารที่ทำการ ภ.จว.อุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 45,867,400 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 10,200,000-1,118,300 คงเหลือ 9,081,700 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 35,667,400)	9,081,700		1.ขอรับความเห็นชอบราคาจาก สป. 2.ขออนุมัติตั้งจ้างจาก ภ.3	
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดทำต่างประเทศ	9,081,700.00			
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,081,700.00			
2				รวมงบลงทุน(ภ.3)	15,309,200.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บข.ศ.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดังประเทศ				
1	บข.ศ.	โครงการ ปฏิรูป คร.	บข.ศ.	แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว พร้อมบริเวณ (บข.ศ.) แขวงทุ่ง สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 34,749,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 6,949,800-69,500 คงเหลือ 6,880,300 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 27,799,200-278,000 คงเหลือ 27,521,200)	6,880,300		- 3-17 ม.ค.61 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - 22-25 ม.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศเพื่อ รับฟังคำวิจารณ์ (ครั้งที่ 1) - 29 ม.ค.-1 ก.พ.61 เผยแพร่ร่างประกาศเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ (ครั้งที่ 2) - 23 ก.พ.61 เสนอราคา - 7-15 มี.ค.61 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วัน) - 30 มี.ค.61 ลงนามในสัญญา	
2	บข.ศ.	โครงการ ปฏิรูป คร.	บข.ศ.	อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณ ทั้งสิ้น = 339,300,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 67,860,000 - 678,600 คงเหลือ 67,181,400 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 135,720,000 - 1,357,200 คงเหลือ 134,362,800 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 135,720,000 - 1,357,200 คงเหลือ 134,362,800)	67,181,400		- อยู่ระหว่างรอ ยธ. รับรองแบบรูปรายการ	
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,061,700.00			
2				รวมงบลงทุน(บข.ศ.)	74,061,700.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				รพ.ตร.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการอุปกรณ์/ลักษณะพิเศษ/จัดทำต่างประเทศ		-		
1	รพ.ตร.	รปภ.	รพ.ตร.	เครื่องสกัดและวิเคราะห์สารพิษแบบเร่งด่วน (Rapid HIT 200) รพ.ตร.(นต.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	20,330,000		พตร.ให้เปลี่ยนวิธีซื้อจากเฉพาะเจาะจง เป็นคัดเลือก(กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมี ทำคุณลักษณะเฉพาะเสนอ รพ.ตร.)	
1				รายการครุภัณฑ์	20,330,000			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปัติยว				
1	รพ.ตร.	โครงการ ปฏิรูป ดร.	รพ.ตร.	ก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มงานนิติเวชวิทยา ค.นิคมสงเคราะห์ อ. เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 1 แห่ง	16,236,000		ร่างหนังสือ รพ.ตร. ยช. ส่งแบบให้ ยช. รับรอง และขอรับการสนับสนุน คณะกรรมการราคากลางกับ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเพิ่มอีก ๑ คน	
1				รวมรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,236,000.00	-		
2				รวมงบลงทุน(รพ.ตร.)	36,566,000.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงานสำนักงานกษัตริย์ราชบัณฑิต
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.9				
				ครุภัณฑ์				
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดต่างประเทศ				
1	ภ.9	โครงการ ยุทธโธ	ภ.9	ระบบตรวจสอบและติดตามข้อมูลตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ โครงข่ายโทรศัพท์ระบบวงมิ่ง ศษต.ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ	263,000,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติตั้งซื้อจาก ผบ.ตร.	
1				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดต่างประเทศ	263,000,000			
1				รวมครุภัณฑ์	263,000,000.00			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.9	โครงการ ปฏิรูป คร.	ภ.9	แพลตฟอร์ม 30 ครอบคลุม (ได้สูง) ของ ภ.9 (ส่วนกลาง) ตำบลสูง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 หลัง	71,168,600		จัดหาโดยวิธี e-bidding ราคากลาง 67,770,000 อยู่ระหว่างประกาศ เผยแพร่พร้อมจำหน่ายเอกสาร 24 ธ.ค.60 - 24 ม.ค.61 กำหนดยื่นเสนอ ราคา 25 ม.ค.61 พิจารณาผล 26 ม.ค.61 คาดว่าลงนามสัญญาได้ 5 ก.พ.61	
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,168,600.00			
2				รวมงบลงทุน(ภ.9)	334,168,600.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สทส.				
				ที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	สทส.	รปภ.	สทส.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบภาพและเสียง ห้อง อบรมคอมพิวเตอร์ (สทก.) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,000,000		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ 28 ธ.ค. 60-5ม.ค.61 กำหนดเสนอราคา 8 ม.ค. 61 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 26 ม.ค.60	
2	สทส.	รปภ.	สทส.	โครงการพัฒนาระบบการติดตามความคืบหน้าทางคดีภาค ประชาชน (สทก.) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	13,339,700		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ 28 ธ.ค. 60-16ม.ค.61 กำหนดเสนอราคา 17 ม.ค.61 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายใน 8 ก.พ.61	
3	สทส.	รปภ.	สทส.	โครงการจัดทำบัตรข้าราชการตำรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	29,519,500		อยู่ระหว่างร่าง TOR	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
4	สทส.	รปภ.	สทส.	โครงการปฏิรูประบบงานเอกสารและการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police E -Service) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,152,000		เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.60 - 9 ม.ค.61 ครบกำหนดยื่น เสนอราคาวันที่ 10 ม.ค.61	
4				รวมครุภัณฑ์	56,011,200			
4				รวมงบลงทุน(สทส.)	56,011,200.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61
 งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สทส.				
				ที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ				
1	สทส.	โครงการ ยุทธโธ	สทส.	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 2 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 4,424,383,600 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 884,876,800-221,219,300 คงเหลือ 663,657,500 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 3,760,726,100)	663,657,500		รายการนี้ได้ให้ สทส.เป็นผู้ดำเนินการ จัดหา	
				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	663,657,500.00	-		
1				รวมครุภัณฑ์	663,657,500.00	-		
1				รวมงบลงทุน(สทส.)	663,657,500.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.2				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. ชลบุรี	รปภ./ พร.	ภ.จว. ชลบุรี	เครื่องส่งสัญญาณ(รีฟิเตอร์ 50 WATTS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภ.จว. ชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 3 เครื่อง	923,400		อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง ขอบเขตงาน และกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (22 พ.ย.60-25 ม.ค.61)	
1				รวมครุภัณฑ์ปีเดียว	923,400			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. ชลบุรี	โครงการ ปฏิรูป ดร.	ภ.จว. ชลบุรี	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว ได้ทุนโ่ง พร้อม ส่วนประกอบ สก.หนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 2 หลัง	44,094,600		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (11-12 ม.ค.61)	
2	ภ.จว. ชลบุรี	โครงการ ปฏิรูป ดร.	ภ.จว. ชลบุรี	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว ได้ทุนโ่ง พร้อม ส่วนประกอบ สก.หนองขาม ตำบลศรีราชา อำเภศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 หลัง	43,857,000		อยู่ระหว่างพิจารณาเสนอราคา (11 ม.ค.61)	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานด้านงานดำรงแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.2				
3	ภ.จว. ชลบุรี	โครงการ ยุทธโธ/ ยศ.	ภ.จว. ชลบุรี	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชต.) ภ.จว.ชลบุรี	3,400,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณ ราคากลาง และแก้ไขรูปแบบ รายการ	
3				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	91,351,600.00			
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดทำต่างประเทศ				
1	ภ.จว. ฉะเชิงเทรา	รพภ. ฉะเชิงเทรา	ภ.จว. ฉะเชิงเทรา	อาคารที่ทำการ สภ.แสนภูดาษ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 33,858,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 7,600,000-828400 คงเหลือ 6,771,600 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ =27,086,400)	6,771,600		อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาฯ บนเว็บไซต์ ตั้งแต่ วันที่ 26 ธ.ค.60 - 15 ม.ค.61 เสนอราคาวันที่ 16 ม.ค.61	
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดทำต่างประเทศ	6,771,600.00			
4				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,123,200.00			
5				รวมงบลงทุน(ภ.2)	99,046,600.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บ.ตร.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	บ.ตร.	รบก.	บ.ตร.	โครงการปรับปรุงสมรรถนะอิเล็กทรอนิกส์ แขวงท่าแร้งเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	350,000,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อจ้างเพื่อขออนุมัติจาก ผบ.ตร. (ผ่าน สกบ.)	
2	บ.ตร.	รบก.	บ.ตร.	คำข้อมอบำรุงอากาศยาน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	702,038,300		อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	
2				รวมครุภัณฑ์	1,052,038,300.00			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	บ.ตร.	รบก.	บ.ตร.	โครงการสร้างโรงเก็บอากาศยานพร้อมระบบไฟฟ้าแสดงที่ตั้งสนามบิน เฮลิคอปเตอร์ และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยบินตำรวจหนอง สาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	59,400,000		อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง และขออนุมัติมีนํ้ารางวัลประกาศฯ ลง เว็บไซต์ (ผ่าน สกบ.)	
2	บ.ตร.	โครงการ ปฏิรูป คร.	บ.ตร.	เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 11 หลัง	50,292,000		อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง และขออนุมัติมีนํ้ารางวัลประกาศฯ ลง เว็บไซต์ (ผ่าน สกบ.)	
3	บ.ตร.	โครงการ ปฏิรูป คร.	บ.ตร.	เรือนแถวสัญญาบัตร (10คูหา) ระดับ สว.-รอง ผกก. บ.ตร.พร้อมถนน ทางเข้า แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 หลัง	48,114,000		อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง และขออนุมัติมีนํ้ารางวัลประกาศฯ ลง เว็บไซต์ (ผ่าน สกบ.)	
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,806,000.00			
5				รวมงบลงทุน(บ.ตร.)	1,209,844,300.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ชนิด ผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.6				
				ครุภัณฑ์				
				รายการพิเศษ				
1	บก. อก.ภ.6	รปภ.	บก.ภ.6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ภ.6 ค่ายละมอดู อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	8,492,000		ขอรับความเห็นชอบของสภาสร้าง TOR ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง)	
2	ภ.จว. กัณฑ์เพชร	รปภ.	ภ.จว. กัณฑ์เพชร	กล้องวงจรปิด (CCTV) กล้องจับภาพทะเบียนพร้อมอุปกรณ์ กัณฑ์เพชร		30,000.00		
2				รายการครุภัณฑ์พิเศษ	8,492,000	30,000		
2				รวมครุภัณฑ์	8,492,000.00	30,000.00		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการพิเศษ				
1	ภ.จว. เพชรบูรณ์	รปภ.	ภ.จว. เพชรบูรณ์	อาคารที่ทำการกองกำกับการสืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ (อาคารสนับสนุนระดับกองกำกับการ) ค่ายละมอดู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	37,620,000		อยู่ระหว่างประกาศสร้าง TOR 12 - 15 ม.ค.61	
2	ภ.จว. นครสวรรค์	โครงการ ปฏิรูป ดร.	ภ.จว. นครสวรรค์	อาคารที่ทำการ (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ได้งบประมาณ 21,780,000 บาท ค่ายละมอดู อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	21,780,000		อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบของสภาสร้าง TOR ครั้งที่ 2	
3	บก. อก.ภ.6	โครงการ ปฏิรูป ดร.	บก.ภ.6	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้งบประมาณ 22,770,000 บาท) ค่ายละมอดู อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	22,770,000		อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบของสภาสร้าง TOR	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.6				
4	ภ.จว. พิษณุโลก	โครงการ อุทธรณ์	ภ.จว. พิษณุโลก	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศษด.) ภ.จว.พิษณุโลก	18,800,000		รอบปริมาณงานจาก ยธ.ตร.	
4				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,970,000.00	-		
6				รวมงบลงทุน(ภ.6)	109,462,000.00	30,000.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ภ.7			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	ภ.ร.ร.ภ. 7	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ภ.ร.ร.ภ.7	ปรับปรุงสนามฝึก (ลานฝึก) ศฝ.ร.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หน่วยฝึก	1,000,000		- ได้ขึ้นทะเบียนราคาเรียบร้อยแล้ว และสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 24 ม.ค. 61
2	ภ.ร.ร.ภ. 7	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ภ.ร.ร.ภ.7	ปรับปรุงหอสูง (สำหรับโดด/ไรต์) ศฝ.ร.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หน่วยฝึก	600,000		- อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และรอรับแบบรูปรายการจาก โยธา ศร.
3	ภ.จ.ว. เพชรบุรี	ร.บ./ พฐ.	ภ.จ.ว. เพชรบุรี	อาคารที่ทำการ สภ.หนองจอก พร้อมระบบสาธารณูปโภคและค่าที่ดินตำบลหนองจอก อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	11,407,600		- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ววันที่ 21 ธ.ค. 60 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา
4	ภ.ร.ร.ภ. 7	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ภ.ร.ร.ภ.7	ปรับปรุงห้องเรียนขนาดฐาน ศฝ.ร.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 4 ห้อง	7,343,200		- ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะสามารถลงนามได้วันที่ 19 ม.ค. 61
5	ภ.ร.ร.ภ. 7	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ภ.ร.ร.ภ.7	ปรับปรุงอาคารที่พัก (กองร้อย) ศฝ.ร.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 4 หลัง	20,000,000		- ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะสามารถลงนามได้วันที่ 24 ม.ค. 61
6	ภ.ร.ร.ภ. 7	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ภ.ร.ร.ภ.7	ปรับปรุงสนามยิงปืนมาตรฐาน (ขนาด 60 หลา) ศฝ.ร.ภ.7 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 หน่วยฝึก	2,500,000		- อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และรอรับแบบรูปรายการจาก โยธา ศร.

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.รับ/จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.7				
7	กค.ร.ภ. 7	โครงการ ปฏิรูป ศร.	กค.ร.ภ.7	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม) ศนร.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หน่วยฝึก	3,000,000		- อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และรอรับแบบรูป รายการจาก โยธา ศร.	
7				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	45,850,800.00	-		
7				รวมขงลงทุน(ภ.7)	45,850,800.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สคม.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	ค.ม. ชลบุรี	โครงการ ความ มั่นคง EEC	ค.ม.ชลบุรี	เสากันทางเดิน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ค.ม.จว.ระยอง ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 200 อัน	190,000		- ประมวลราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 คัดรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 คัดรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561	
1				รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	190,000			
1				รวมครุภัณฑ์	190,000.00			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	บก. ค.ม.5	ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ เข้าเมือง	บก.ค.ม.5	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ค.ม.จว.อุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 หลัง	16,335,000		1.อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบรายการไปยัง สำนักงานประมาณ 2.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 10 - 26 ม.ค.61 วันที่ 29 ม.ค.61 เสนอราคา วันที่ 30 ม.ค.61 พิจารณา วันที่ 14 ก.พ.61 ลงนามสัญญา	
2	บก. ค.ม.5	ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ เข้าเมือง	บก.ค.ม.5	อาคารที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง แบบที่ 1 พร้อมส่วนประกอบ ค.ม.จว.ลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอมือเืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง	15,840,000		- ได้รับราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคาแล้ว อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ ราคากลาง ตามหนังสือ คม.จว.ลำพูน ที่ 0029.63(10)/59 ลง 10 ม.ค.61	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต ได้รับ	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สคม.				
3	คณ. เชิง ราย	ถักลบ หลบหนี เข้าเมือง	คณ.เชิง ราย	อาคารที่ทำการ คณ.จว.พะเยา (สคม.) ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง	17,271,500		ขอรับความเห็นชอบ รายงานขอจ้าง ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ผบ.ก.ค.ม.5 ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 และเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา รอฟังคำวิจารณ์ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำ การ	
4	บ.ก. คณ.5	ถักลบ หลบหนี เข้าเมือง	บ.ก.คณ.5	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ คณ.จว.ลำปาง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	16,335,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยโยธาจังหวัดลำปางมอบหมายการแก้ไข เพิ่มเติมจากโยธา คร. เพื่อนำมาคำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
5	บ.ก. คณ.3	ถักลบ หลบหนี เข้าเมือง	บ.ก.คณ.3	คำปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัยข้าราชการ คณ.จว. สมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 1 หลัง	2,900,000		อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการไปถึง สำนักงานประมาณ หน่วยได้จัดเตรียมเอกสาร ไว้รอเพื่อทำการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว หากเอกสารการ เปลี่ยนแปลงเรียบร้อย จะสามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทันที	
6	คณ. ภูเก็ต	โครงการ ปฏิรูป คร.	คณ.ภูเก็ต	อาคารบ้านพักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 50 ครอบครัว ด้าน คม.ทอ.ภูเก็ต (สคม.) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	37,422,000		1.อยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขรายการสถานที่ก่อสร้างให้ตรงกับสถานที่จริง ไปยัง สำนัก งบประมาณ 2.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ได้เห็นชอบราคากลางแล้ว เมื่อ 9/1/61 อยู่ระหว่างจัดทำ ร่างประกาศเพื่อเผยแพร่-วิจารณ์	
6				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,103,500.00			
7				รวมงบลงทุน(สคม.)	106,293,500.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				ภ.5			
				ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1	ภ.5	ปส./พฐ.	ภ.5	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ภ.5 ด้าม หนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,520,000		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61
2	ภ.5	ปส./พฐ.	ภ.5	ศูนย์ตรวจค้นยาเสพติด ภ.5 ด้ามหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 20 ตัว	700,000		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61
3	ภ.5	รบก.	ภ.5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ภ.5 ด้ามหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	3,200,000		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
4	ภ.5	รปภ.	ภ.5	อุปกรณ์ป้องกันเครื่องข่าย Firewall แบบที่ 1 ภ.5 ดับบลิวของหอ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2,640,000		ประกาศประกวดราคา e-bidding แล้ว เสนอราคา 20 ธ.ค.60 มีผู้ ยื่นข้อเสนอ 1 ราย จึงยกเลิกการประกวดราคา เพื่อดำเนินการใหม่ โดยประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 แล้ว จะมีการยื่นข้อเสนอและ เสนอราคาในวันที่ 16 ม.ค.2561 คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายใน ม.ค.2561	
4				รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	8,060,000.00			
4				รวมครุภัณฑ์	8,060,000.00			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.5	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ภ.5	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนสูง) สก.เมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง	21,780,000		ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60 หากไม่มีการ เสนอความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ จะสามารถประกาศ e-bidding ได้ในวันที่ 10 ม.ค.61 - 26 ม.ค.61 เสนอราคา 29 ม.ค.61 คาดว่า จะลงนามได้ภายใน ก.พ.61	
2	ภ.5	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ภ.5	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนสูง) สก.ภูพานยาว ตำบลจองเงิน อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา 1 หลัง	21,780,000		ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.60 หากไม่มีการ เสนอความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ จะสามารถประกาศ e-bidding ได้ในวันที่ 4 ม.ค.61 - 22 ม.ค.61 เสนอราคา 23 ม.ค.61 คาดว่าจะ ลงนามได้ภายใน ก.พ.61	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.5				
3	ภ.5	โครงการ ปฏิรูป คร.	ภ.5	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) ภ.จว.เชียงใหม่ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	21,780,000		ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR. เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 หากไม่มีการ เสนอความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ จะสามารถประกาศ e-bidding ได้ในวันที่ 29 ธ.ค.60 - 18 ม.ค.61 เสนอราคา 19 ม.ค.61 คาดว่า จะลงนามได้ภายใน ก.พ.61	
4	ภ.5	โครงการ ปฏิรูป คร.	ภ.5	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สก.แม่สาย ตำบลเวียง พางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	21,780,000		ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60 หากไม่มีการ เสนอความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ จะสามารถประกาศ e-bidding ได้ในวันที่ 10 ม.ค.61 - 26 ม.ค.61 เสนอราคา 29 ม.ค.61 คาดว่า จะลงนามได้ภายใน ก.พ.61	
4				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	87,120,000.00	-		
4				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,120,000.00			
8				รวมลงทุน(ภ.5)	95,180,000.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.8				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.จว.ภ ระบี่	รพ.ภ	ภ.จว.ภ ระบี่	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม สก.อ่าวลึก ต.อ่าวลึกใต้ อ. อ่าวลึก จว.กระบี่	571,800		อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่ 5 - 10 ม.ค.61	
2	ภ.จว. นครศรี คร่ำ	รพ.ภ	ภ.จว.ภ นครศรี คร่ำ	อาคารที่ทำการ สก.ลิซล พร้อมค่าสาธารณูปโภค และค่าถมดิน ตำบลลิซล อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	25,452,900		ประกาศเชิญชวน ตั้งแต่ 9 - 25 ม.ค.61 กำหนด เสนอราคา ในวันที่ 26 ม.ค.61	
3	ภ.จว.ภ ระบี่	รพ.ภ	ภ.จว.ภ ระบี่	อาคารที่ทำการ สก.อ่าวนาง พร้อมค่าสาธารณูปโภค ตำบลอ่าว นาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	21,789,900		อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่ 5 - 10 ม.ค.61	
4	ภ.จว. พังงา	รพ.ภ	ภ.จว.พังงา	อาคารที่ทำการ สก.ทับปุด พร้อมระบบสาธารณูปโภค ตำบลทับ ปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 หลัง	20,997,900		ประกาศเชิญชวน ตั้งแต่ 29 ธ.ค.60 - 18 ม.ค.61 กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 19 ม.ค.61	
5	ภ.จว.ภ ระบี่	โครงการ ปฏิรูป คร.	ภ.จว.ภ ระบี่	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว(ได้บุสูง) สก.เกาะกลาง ตำบลเกาะ กลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	21,780,000		อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่ วันที่ 5 - 10 ม.ค.61	
6	ภ.จว.สุ ราษฎร์ ราชบุรี	โครงการ ปฏิรูป คร.	ภ.จว.สุ ราษฎร์ ราชบุรี	เรือนแถวชั้นประพวน สก.เสวียด ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	4,552,000		- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
7	ภ.จว. ภูเก็ต	โครงการ ยุโธ	ภ.จว.ภูเก็ต	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชด.) ภ.จว.ภูเก็ต	20,325,000		อยู่ระหว่างกำหนดราคา	
7				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	115,469,500.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ก.8				
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดังประเทศ				
1	ก.จว. พังงา	กบค.	ก.จว.พังงา	อาคารที่ทำการ ก.จว.พังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัด พังงา 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 45,270,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 9,054,000 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 36,216,000)	8,963,400		อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน	
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดังประเทศ	8,963,400.00			
8				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,432,900.00			
8				รวมลงทุน(ก.8)	124,432,900.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				ภ.4			
				ครุภัณฑ์			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	ภ.จว. ขอนแก่น	รปภ./ พฐ.	ภ.จว. ขอนแก่น	ก่อสร้างรั้วด้านหน้า พร้อมประตูเลื่อน 2 ชุด ภ.จว.ขอนแก่น ด.ใน เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	992,000		- ได้ได้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
2	ภ.จว. ขอนแก่น	รปภ./ พฐ.	ภ.จว. ขอนแก่น	ปรับปรุงซ่อมแซม เรือนแถวชั้นประทวนและพุดตำรวจ 4 หลัง 40 คูหา และเรือนแถวชั้นสัญญาบัตร 1 หลัง 4 คูหา สภ.กระนวน ด.หนองโก อ.กระนวน จว.ขอนแก่น	823,000		ได้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่มาทำสัญญา จึงต้องยกเลิกโครงการ และประกาศเชิญชวนใหม่
3	ภ.จว. ขอนแก่น	รปภ./ พฐ.	ภ.จว. ขอนแก่น	อาคารที่ทำการ สภ.เวฬุวัน ภ.จว.ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ บ้าน สำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	37,620,000		- อยู่ระหว่างนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ คาด ว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในเดือนมกราคม 2561
4	ภ.จว. ขอนแก่น	รปภ./ พฐ.	ภ.จว. ขอนแก่น	อาคารที่ทำการ สภ.ท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	37,620,000		- อยู่ระหว่างนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ คาด ว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในเดือนมกราคม 2561
5	ภ.จว. ขอนแก่น	รปภ./ พฐ.	ภ.จว. ขอนแก่น	ปรับปรุงซ่อมแซม แฟลต 4 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.เมืองขอนแก่น หลังที่ 2 ด.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	1,699,000		ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) มีผู้ซื้อเอกสารแล้ว แต่ต้องยกเลิก โครงการเนื่องจากการเกิดข้อผิดพลาดทางเอกสาร จึงต้องประกาศใหม่ แต่ระบบจัดซื้อจัดจ้างมี ปัญหา ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องยกเลิกโครงการเป็นครั้งที่ 2 และ ประกาศใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนมกราคม 2561

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำงวดประจำวันที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				ภ.4			
6	ภ.จว. ขอนแก่น	รปภ./ พฐ.	ภ.จว. ขอนแก่น	ปรับปรุงซ่อมแซม แฟลต 4 ชั้น 30 ครอบครัวยุค สก.เมืองขอนแก่น หลังที่ 3 ด.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	1,699,000		ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) มีผู้ซื้อเอกสารแล้ว แต่ต้องยกเลิก โครงการเนื่องจากเกิดการผิดนัดพลาทางเอกสาร จึงต้องประกาศใหม่ แต่ระบบจัดซื้อจัดจ้างมี ปัญหา ผู้รับจ้างไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ จึงต้องยกเลิกโครงการเป็นครั้งที่ 2 และ ประกาศใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนมกราคม 2561
7	ภ.จว. ขอนแก่น	รปภ./ พฐ.	ภ.จว. ขอนแก่น	ปรับปรุงซ่อมแซม แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัวยุค สก.เมืองขอนแก่น หลังที่ 4 ด.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	1,699,000		ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) มีผู้ซื้อเอกสารแล้ว แต่ต้องยกเลิก โครงการเนื่องจากเกิดการผิดนัดพลาทางเอกสาร จึงต้องประกาศใหม่ แต่ระบบจัดซื้อจัดจ้างมี ปัญหา ผู้รับจ้างไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ จึงต้องยกเลิกโครงการเป็นครั้งที่ 2 และ ประกาศใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนมกราคม 2561
8	ภ.จว. ขอนแก่น	โครงการ ยุทธไร ว/ยศ.	ภ.จว. ขอนแก่น	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ก.1-9,สขต.) ภ.จว.ขอนแก่น	6,227,500		ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) มีผู้ซื้อเอกสารแล้ว แต่ต้องยกเลิก โครงการเนื่องจากเกิดการผิดนัดพลาทางเอกสาร จึงต้องประกาศใหม่ แต่ระบบจัดซื้อจัดจ้างมี ปัญหา ผู้รับจ้างไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ จึงต้องยกเลิกโครงการเป็นครั้งที่ 2 และ ประกาศใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนมกราคม 2561
9	ภ.จว. ขอนแก่น	รปภ./ พฐ.	ภ.จว. ขอนแก่น	ก่อสร้างป้ายชื่อหน่วยงาน ภ.จว.ขอนแก่น ด.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น	621,000		
9				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,000,500.00		
9				รวมงบลงทุน(ภ.4)	89,000,500.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สพฐ.ดร.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ				
1	สพฐ.ดร.	โครงการ ปฏิรูป ดร.	สพฐ.ดร.	เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร กองพิสูจน์หลักฐานกลาง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000		- รوبرชุม TOR - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ก.พ.61	
2	สพฐ.ดร.	โครงการ ปฏิรูป ดร.	สพฐ.ดร.	เครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	6,000,000		- ประกาศราคากลาง - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
3	สพฐ.ดร.	โครงการ ปฏิรูป ดร.	สพฐ.ดร.	กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ศูนย์ พิสูจน์หลักฐาน 6 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 1 กล้อง	6,000,000		- ประกาศราคากลาง - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
4	สพฐ.ดร.	โครงการ ปฏิรูป ดร.	สพฐ.ดร.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	14,070,000		- ประชุม TOR ส่งหนังสือหรือ กรมบัญชีกลาง - รอหนังสือตอบข้อหารือจาก กรมบัญชีกลาง	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
5	สพฐ.ดร.	โครงการ พัฒนา กระบวนการ ยุติธรรม	สพฐ.ดร.	โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมและตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือ เป็นโครงการศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมและตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือ (ศอปป.) ภาคเหนือ (ศพฐ.6)	71,200,000		- อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ช.สพฐ.ดร. ผ่าน ผบ.ก.อ.ก.สพฐ.ดร. จัดทำเอกสาร ประกวดราคา - คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน เดือน มี.ค.2561	
6	สพฐ.ดร.	โครงการ ปฏิรูป ดร.	สพฐ.ดร.	กระเป๋าดร.ที่เกิดเหตุ แฉวงรั้งใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 18,480,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 34,020,000)	34,020,000		- รอลงนามในสัญญา	
6				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	34,020,000.00	-		
6				รวมครุภัณฑ์	138,290,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	สพฐ.ดร.	รปภ.	สพฐ.ดร.	ปรับปรุงแพลตฟอร์ม 4 ชั้น 18 คอรอบตัว ศพฐ.6 จว.พิษณุโลก 1 หลัง ด.ในเมือง อ.เมือง จว.พิษณุโลก	602,800		- อยู่ระหว่างหาข้อยุติเกี่ยวกับความ พร้อมของสภาพอาคารซึ่ง ดร. จะได้ กำหนดประชุมข้อยุติ ภายในวันที่ 15 ม.ค.61	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สพฐ.ตร.				
2	สพฐ.ตร.	รปภ.	สพฐ.ตร.	อาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	15,840,000		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - รอราคากลางจากโยธา - อยู่ระหว่างร่างเอกสารประกวดราคา	
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,442,800.00			
8				รวมงบลงทุน(สพฐ.ตร.)	154,732,800.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)			ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ปรับแผน		
					เหลือจ่าย	ปรับแผน			
1				โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลนิติ วิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรับรองการอำนวยความสะดวก ผู้ติรรมและความมั่นคง	76,105,700.00			1. การพัฒนาระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูล นิติวิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ คุณลักษณะเฉพาะ	
								2. จัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เบรียบเทียบลายนิ้วมือ และฝ่ามือพร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ : อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ	
								3. จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในการตรวจ หารอยลายนิ้วมือแฝง : อยู่ระหว่างแก้ไข คุณลักษณะเฉพาะ	
								4. อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางจัดการกับกรมบัญชีกลางกรณี สำนักงานประมาณอนุมัติเงินประจำงวดเป็นครั้งๆ ไม่ครบตาม พ.ร.บ.งบประมาณและรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง	
								5. ลง PO ภายใน ก.พ.61	
1				รวมคู่กัน	76,105,700.00	-	-		-
1				รวมงบลงทุน(สพฐ.ตร.)	76,105,700.00	-	-		-

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				คชด.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	บก. สสน. คชด.	บริหาร จัดการ ความ มั่นคงฯ	บก.สสน. คชด.	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณรถบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 ต้น	10,000,000		ก้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา	
1				รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	10,000,000			
1				รวมครุภัณฑ์	10,000,000.00			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	คชด.	บริหาร จัดการ ความ มั่นคงฯ	คชด.	ค้าขายเขตติดตังไฟฟ้า กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ	1,875,200		โอนงบประมาณทั้งหมดคืน คร.แล้ว	
2	คชด.	การ บริหาร จัดการ ความ มั่นคงฯ	คชด.	ติดตั้งและวางท่อประปา กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ	2,521,700		โอนงบประมาณทั้งหมดคืน คร.แล้ว	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานกึ่งกลางตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
3	บก. สน. คชด.	การ บริหาร จัดการ ความ มั่นคง		คชด. ลิฟต์โดยสารขนาดความสูง 9 ชั้น บรรจุน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กก. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	6,000,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง	
4	บก. สน. คชด.	โครงการ ปฏิรูป คร.	บก.สน. คชด.	แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว แบบไม่มีใต้ถุนอาคาร(เจอยลิชชา) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	28,494,900		อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ	
4				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,891,800.00			
5				รวมงบลงทุน(คชด.)	48,891,800.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานงานด้านงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				คชด.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	คชด.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ยุทโธปกรณ์/ยศ.	คชด.	กล้องตรวจการณ์กลางคืนชนิดตาเดียวแบบติดหมวกกันกระสุน ด้ามโลหะ อำเภอสระอัม จังหวัดเพชรบุรี	6,000,000		อยู่ระหว่างรอคำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อจาก คร.	
2	คชด.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ยุทโธปกรณ์/ยศ.	คชด.	กล้องตรวจการณ์กลางคืนชนิดสองตา ด้ามโลหะอำเภอสระอัม จังหวัดเพชรบุรี	240,000		อยู่ระหว่างรอคำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อจาก คร.	
3	คชด.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ยุทโธปกรณ์/ยศ.	คชด.	กล้องเล็งสำหรับติดปืนลูมยิง ด้ามโลหะอำเภอสระอัม จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000		อยู่ระหว่างรอคำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อจาก คร.	
4	คชด.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ยุทโธปกรณ์/ยศ.	คชด.	อากาศยานไร้คนขับแบบมีกล้องตรวจจับเวลากลางคืน พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ด้ามโลหะอำเภอสระอัม จังหวัดเพชรบุรี	6,000,000		อยู่ระหว่างรอคำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อจาก คร.	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ดชด.				
5	ดชด.	โครงการ จัดหา ยุทโธฯ/ ยค.	ดชด.	กระเป๋าสไลเดอร์ (5.11CAMS2.0) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี	675,000		กำหนดเสนอราคาวันที่ 9 ม.ค.61 และอยู่ระหว่างพิจารณาผู้เสนอราคา และเงื่อนไขการเสนอราคา	
5				รายการครุภัณฑ์เดียว	14,515,000.00			
5				รวมครุภัณฑ์	14,515,000.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ปส.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 บข.ปส. แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	990,000		อยู่ระหว่างพิจารณาผล	
2	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	530,000		อยู่ระหว่างพิจารณาผล	
3	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 ตัว	69,000		อยู่ระหว่างพิจารณาผล	
4	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 2 บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	740,000		อยู่ระหว่างพิจารณาผล	
5	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	ไฟฉายติดปืน บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 43 กระบอก	258,000		ยื่นขอเสนอราคา 12 ม.ค.61	
6	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	ชุดโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์วิดีโอ AMPED Five PRO บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,177,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา	
7	บก. อก.ปส.	โครงการ วิจัยฯ	บก.อก.ปส.	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3A บข.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	2,354,000		ตร. ให้ สกบ. ดำเนินการจัดหา	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ปส.				
8	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	กล้องวงจรเล็ง บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 43 กล้อง	3,440,000		รออนุมัติจาก คร. ให้เป็นหน่วยจัดหา	
9	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	ปรับปรุงประสิทธิภาพชุดค้นหาแหล่งโทรศัพท์มือถือ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	18,522,000		ยื่นขอเสนอราคา 15 ม.ค.61	
10	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	ระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการข่าวยาเสพติดและสร้าง ความสัมพันธ์ฐานข้อมูล (IBM I2 Analyst Notebook, Ibase) บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,100,000		ได้ผู้ขายแล้วรออนุมัติ	
11	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	ระบบ Mobile Application Platform เพื่อการสืบสวนคดียาเสพติด (Android,IOS) บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000		รอประกาศผู้ชนะได้ผู้ขายแล้ว	
12	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	แบตเตอรี่ สำหรับใช้กับ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ แบบ Digital/Analog UHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง ไม่น้อยกว่า 4 วัตต์ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 500 ก้อน	3,150,000		รอประกาศผู้ชนะได้ผู้ขายแล้ว	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
12				ปส.	43,330,000			
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ				
1	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ยานาเสพติด 3 เครื่อง (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 836,000,000 , ปี 2558 ตั้งงบประมาณ = - , ปี 2559 ตั้งงบประมาณ = 556,854,900 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = - , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 279,145,100)	279,145,100		อยู่ระหว่างตรวจรับงวด 3	
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	279,145,100.00	-		
13				รวมครุภัณฑ์	322,475,100.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ปส.	ปส.	ปส.	ปรับปรุงลิฟท์โดยสาร 8 ชั้น ภายในอาคารที่ทำการ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 ตัว	6,480,000		อยู่ระหว่างตรวจรับงวด	
2	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	อาคารที่ทำการ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ บข.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	33,430,300		ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
2				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	39,910,300.00	-		
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,910,300.00			
15				รวมงบลงทุน(ปส.)	362,385,400.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				บ.น.			
				ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1	บ.น.	รปภ.	บ.น.	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด บก.น.9 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	7,870,000		รถหลักประกันสัญญาเพื่อลงนามภายใน 15 ม.ค.61
2	บ.น.	รปภ.	บ.น.	เรือตรวจการณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 19 ฟุต เครื่องยนต์ดีดท้าย ขนาด 200 แรงม้า/แบบจันทะ พร้อมอุปกรณ์ประจำเรือ บก.น.7 แขวงศาลาธรรมสพณ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ลำ	2,000,000		รถหลักประกันสัญญาเพื่อลงนามภายใน 15 ม.ค.61
2				รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	9,870,000		
2				รวมครุภัณฑ์	9,870,000.00		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	บ.น.	รปภ.	บ.น.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร บ.น.แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	2,124,000		- รอบริษัทนำหลักประกันกลางนามได้ภายใน 15 ม.ค.61
2	บ.น.	รปภ.	บ.น.	ปรับปรุงโรงฆ่าหลวง กก.สุนัขและม้าตำรวจ บก.สปพ. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	14,000,000		- เชื้อบูริษัท มาลงนามภายใน 21 ม.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บ.ช.น.				
3	บ.ช.น.	ร.ป.ก.	บ.ช.น.	อาคารที่ทำการ สน.ชนะสงคราม แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	41,580,000		- ลงประกาศรอบ 2 - เสนอราคา 21 ม.ค.61 - ลงนามภายใน 31 ม.ค.61	
4	บ.ช.น.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	บ.ช.น.	แฟลต 5 ชั้น 30 คอรอบครัว (ใต้ถุนสูง) สน.ท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	22,770,000		- เสนอราคา 21 ม.ค.61 - ลงนามภายใน 31 ม.ค.61	
4				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	80,474,000.00	-		-
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ				
1	บ.ช.น.	ร.ป.ก.	บ.ช.น.	อาคารที่ทำการ บ.ก.น.6 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 44,680,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 9,600,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 35,080,000-3,020,800 คงเหลือ 32,059,200)	32,059,200		- ลงนามในสัญญาแล้ว เป็นรายการผูกพันปี 60	
2	บ.ช.น.	ร.ป.ก.	บ.ช.น.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 คอรอบครัว สูง 5 ชั้น สน.บางบอน อาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 2 หลัง แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 11,645,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 2,329,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 9,316,000)	9,316,000		เสนอราคา 25 ธ.ค.60 - พิจารณาผล 27 ธ.ค.60 (อยู่ระหว่างการอุทธรณ์การกันเหตื้อมปี)	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
3	บข.ม.	รป.ก.	บข.ม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัวยุ 5 ชั้น สบ.น. บางเขน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 8,008,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 1,601,600 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 6,406,400)	6,406,400		- เสนอราคา 22 ธ.ค.60 - พิจารณาผล 25 ธ.ค.60 (อยู่ ระหว่างการประชุมการร่วมกันเหลือมีปี)	
4	บข.ม.	รป.ก.	บข.ม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัวยุ 5 ชั้น สบ.น.คัน น่ายาว แขวงคันทนาเยาว เขตคันทนาเยาว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 5,474,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 1,094,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 4,379,200)	4,379,200		- เสนอราคา 22 ธ.ค.60 - พิจารณาผล 25 ธ.ค.60 (อยู่ ระหว่างการประชุมการร่วมกันเหลือมีปี)	
5	บข.ม.	โครงการ ปฏิรูป ดร.	บข.ม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัวยุ 5 ชั้น บข.ม.3 ,บข.ม.3 สืบสวนและ สน.มีนบุรี จำนวน 3 หลัง แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 29,659,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 5,931,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 23,727,200)	23,727,200		- เสนอราคา 25 ธ.ค.60 - พิจารณาผล 27 ธ.ค.60 (อยู่ ระหว่างการประชุมการร่วมกันเหลือมีปี)	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
6	บชน.	รปภ.	บชน.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ส่น.วัง ทองหลาง อาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 2 หลัง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 18,622,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 3,724,400 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 14,897,600)	14,897,600		- เสนอราคา 25 ธ.ค.60 - พิจารณาผล 27 ธ.ค.60 (อยู่ ระหว่างการอุทธรณ์การกันเหลือมีปี)	
7	บชน.	รปภ.	บชน.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น บก.น.8 อาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 2 หลัง แขวงจอมทอง เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณ ทั้งสิ้น = 21,389,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 4,277,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 17,111,200)	17,111,200		- เสนอราคา 25 ธ.ค.60 - พิจารณาผล 27 ธ.ค.60 (อยู่ ระหว่างการอุทธรณ์การกันเหลือมีปี)	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บชน.				
8	บชน.	โครงการ ปฏิรูป ดร.	บชน.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ส่น.ลำ หิน แขวงทุ่งเต๋อ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 9,764,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 1,952,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 7,811,200)	7,811,200		- เสนอราคา 25 ธ.ค.60 - พิจารณาผล 27 ธ.ค.60 (อยู่ ระหว่างการอุทธรณ์การกันเลื่อนปี)	
9	บชน.	โครงการ ปฏิรูป ดร.	บชน.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ส่น. คลองกรุง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 หลัง 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 50,110,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 10,022,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 40,088,000)	40,088,000		- เสนอราคา 25 ธ.ค.60 - พิจารณาผล 29 ธ.ค.60 - คาดว่าจะลงนามได้ทันภายใน ม.ค. 61 - อยู่ระหว่างการอุทธรณ์กันเงิน เลื่อนปี	
10	บชน.	โครงการ ปฏิรูป ดร.	บชน.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ส่น.บาง ขุนนท์ จำนวน 1 หลัง และ บก.น.7 จำนวน 4 หลัง รวม 5 หลัง แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 68,840,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 13,768,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 55,072,000)	55,072,000		- เสนอราคา 25 ธ.ค.60 - พิจารณาผล 29 ธ.ค.60 - คาดว่าจะลงนามได้ทันภายใน ม.ค. 61 - อยู่ระหว่างการอุทธรณ์กันเงิน เลื่อนปี	
10				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดทำต่างประเทศ	210,868,000.00			
14				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	291,342,000.00			
16				รวมงบลงทุน(บชน.)	301,212,000.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บข.ก.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	ป.บ.ก.	โครงการ ยุทโธ	ป.บ.ก.	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ แบบ Code Squelch ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	3,600,000		1. e-bidding ไปแล้ว 2 ครั้ง 2. ครั้งที่ 3 ใช้วิธีการคัดเลือก ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา 3. ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติคืนให้บุคคลิกขณะเฉพาะใหม่	
2	ป.บ.ก.	โครงการ ยุทโธ	ป.บ.ก.	ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับกรออกแบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล การสืบสวน การข่าวกรอง (IBM I2 iBase Designer) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	600,000		1. e-bidding ครั้งที่ 1 (ไม่มีผู้วิจารณ์) มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย 2. 5 ม.ค.61 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 3. อยู่ระหว่างรอรายงานผลการพิจารณา จากคณะกรรมการ	
3	ป.บ.ก.	โครงการ ยุทโธ	ป.บ.ก.	ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	50,000		1. e-bidding ครั้งที่ 1 (ไม่มีผู้วิจารณ์) มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย 2. 5 ม.ค.61 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 3. อยู่ระหว่างรอรายงานผลการพิจารณา จากคณะกรรมการ	
4	ป.บ.ก.	โครงการ ยุทโธ	ป.บ.ก.	ระบบการเชื่อมต่อ บันทึกข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลงานการข่าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	2,900,000		1. e-bidding ครั้งที่ 1 (ไม่มีผู้วิจารณ์) มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย 2. 5 ม.ค.61 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 3. อยู่ระหว่างรอรายงานผลการพิจารณา จากคณะกรรมการ	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ บช.ภ.	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
5	ป.บ.ช.ภ.	โครงการ ยุทโธ	ป.บ.ช.ภ.	ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการจัดเก็บและประมวลข้อมูลการสืบสวน การ ข่าวกรอง (IBM i2 iBase User) แวลงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,200,000		1. e-bidding ครั้งที่ 1 (ไม่มีผู้จ้าง) มีผู้เสนอราคา 2 ราย 2. 5 ม.ค.61 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 3. อยู่ระหว่างรอรายงานผล การพิจารณา จากคณะกรรมการ	
6	ป.บ.ช.ภ.	โครงการ ยุทโธ	ป.บ.ช.ภ.	ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition+5 CAL) แวลงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	80,000		1. e-bidding ครั้งที่ 1 (ไม่มีผู้จ้าง) มีผู้เสนอราคา 2 ราย 2. 5 ม.ค.61 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 3. อยู่ระหว่างรอรายงานผล การพิจารณา จากคณะกรรมการ	
7	ป.บ.ช.ภ.	โครงการ ยุทโธ	ป.บ.ช.ภ.	เครื่องคอมพิวเตอร์และถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ แวลงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	8,400,000		1. e-bidding ครั้งที่ 1 มีผู้จ้างร่าง TOR (กรรมการมีมติให้ร่าง TOR) 2. ลงประกาศสร้าง ที่แก้ไขอีก 3 วันที่ทำการ (4-8 ม.ค.61) ประกาศไม่มีผู้จ้าง 3. ลงประกาศอีก 10 วันที่ทำการ (10-23 ม.ค.61)	
8	ป.บ.ช.ภ.	โครงการ ยุทโธ	ป.บ.ช.ภ.	ซอฟต์แวร์ประมวลผลร่างแผนภาพความสัมพันธ์ (IBM i2 Analyst's Notebook)	2,880,000		1. e-bidding ครั้งที่ 1 (ไม่มีผู้จ้าง) มีผู้เสนอราคา 2 ราย 2. 5 ม.ค.61 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 3. อยู่ระหว่างรอรายงานผล การพิจารณา จากคณะกรรมการ	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง คุรุภัณฑ์ต้นและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
9	ป.บ.บ.ก.	คดี เฉพาะ ทาง	ป.บ.บ.ก.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	7,931,300		1. e-bidding ครั้งที่ 1 มีผู้วิจารณ์ร่าง 2. วันที่ 5 ม.ค.61 ประชุม คณะกรรมการร่าง TOR (มติไม่แก้ไขร่างเดิม) 3. วันที่ 9 ม.ค.61 เสนอ มอบ.ป. ให้ความเห็นชอบลงประกาศครั้งที่ 2	
10	ร.บ.บ.บ.ก.	คดี เฉพาะ ทาง	ร.บ.บ.บ.ก.	คำข้อมไต่ถามเรื่องโครงการ กอ.บ.บ.บ.ก.การตำรวจน้ำ คำนวณด้าน อำนาจเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 6 ลำ	58,025,000		1.เรื่อพรณโยธี (1103) - ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังวิจารณ์ วันที่ 19 - 25 ธ.ค.60 ไม่มีวิจารณ์ - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนและข้อเสนอ วันที่ 28 ธ.ค.60 - 17 ม.ค.61 2.เรื่อศรีนครินทร์ - ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังวิจารณ์ วันที่ 21 - 27 ธ.ค.60 - ไม่มีวิจารณ์ - ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังวิจารณ์ ครั้งที่ 2 3.เรื่อ 814 ,เรื่อ 318 ,เรื่อ ร.บ.บ.60 และ เรื่อ ร.บ.69 - ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังวิจารณ์ วันที่ 21 ธ.ค.60 - 5 ม.ค.61 - ไม่มีวิจารณ์ - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา ร่าง TOR ใหม่	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 ผนวกรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				บ.ช.ก.			
11	บ.ช.ร.น.	โครงการ ยุทธโธ	บ.ช.ร.น.	เรืออู่ลอย สถานีตำรวจน้ำ 5 กก.10 บ.ช.ร.น. ตำบลโขงเจียม อำเภอโขง เจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ลำ (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 11,410,900 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 2,535,800 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 8,875,100)	2,535,800		-ประกาศสร้าง TOR เพื่อรับพิจารณา วันที่ 29 ธ.ค.60 - 8 ม.ค.61 - มีผู้วิจารณ์ - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา ร่าง TOR ใหม่
11				รวมครุภัณฑ์	88,202,100.00		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	บ.ช.ช.ก.	คดี เฉพาะ ทาง	บ.ช.ช.ก.	โครงการปรับปรุงอาคารกองบังคับการปราบปราม (เดิม) เพื่อเป็นศูนย์ One Stop Service แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	12,225,300		เสนอ ผบ.ก.ป.ให้ความเห็นชอบ(10 ม.ค.60)
2	ร.น.บ.ช.ก.	คดี เฉพาะ ทาง	ร.น.บ.ช.ก.	อาคารที่ทำการ ส.ร.น.1 กก.4 บ.ช.ร.น. ตำบลบางไพร อำเภอบางไพร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	10,692,000		- อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ ประกาศสร้าง TOR
3	ร.น.บ.ช.ก.	คดี เฉพาะ ทาง	ร.น.บ.ช.ก.	ก่อสร้างถนนบริเวณพื้นที่ทำการ และระบบสาธารณูปโภค ส.ร.น.1 กก.11 บ.ช. ร.น. ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 เส้น	2,211,000		- อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ ประกาศสร้าง TOR
4	ร.น.บ.ช.ก.	คดี เฉพาะ ทาง	ร.น.บ.ช.ก.	ทำแท็บเรือ ส.ร.น.1 กก.9 บ.ช.ร.น. ตำบลไสโย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ทำเรือ	7,000,000		- อยู่ระหว่างรอผลการศึกษานโยบายและสิ่งแวดล้อม - เมื่อได้รับรายงานผลการศึกษา จะดำเนินการขอรับความเห็นชอบประกาศสร้าง TOT

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานงานด้านช่างแห่งชาติ
รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บ.ช.ก.				
5	ร.น.บ.ช.ก.	โครงการ ปฏิรูป ด.ร.	ร.น.บ.ช.ก.	เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ส.ร.น.1 กก.4 บ.ก.ร.น. ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	4,204,500		- อยู่ระหว่างรอรับความเห็นชอบ ประกาศร่าง TOR	
6	ร.น.บ.ช.ก.	โครงการ ปฏิรูป ด.ร.	ร.น.บ.ช.ก.	เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ส.ร.น.5 กก.4 บ.ก.ร.น. ตำบลปากน้ำปราม อำเภอปรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	4,204,500		- อยู่ระหว่างรอรับความเห็นชอบ ประกาศร่าง TOR	
7	ร.น.บ.ช.ก.	โครงการ ปฏิรูป ด.ร.	ร.น.บ.ช.ก.	ปรับปรุง (หน่วยเฉพาะทาง) ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หน่วย	3,075,000		- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	
7				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,612,300.00			
18				รวมงบลงทุน(บ.ช.ก.)	131,814,400.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				สภ.			
				ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1	พธ.	รปบ./ พธ.	พธ.	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20 คัน	880,000		- ไม่มีผู้เสนอราคาอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติยกเลิกและ ขอรับความเห็นชอบประกวดราคาใหม่
2	สพ.	รปบ./ พธ.	สพ.	เครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู (สภ.(สพ.)) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 18 เครื่อง	5,371,200		ประกาศร่างเชิญชวนวันที่ 11 ม.ค.61
3	สพ.	รปบ./ พธ.	สพ.	เครื่องตรวจโลหะ แบบมือถือ (สภ.(สพ.)) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 29 เครื่อง	562,600		ประกาศร่างเชิญชวนวันที่ 11 ม.ค.61
4	สพ.	โครงการ ยุทธโธ	สพ.	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 2A สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันและ ปราบปรามและสายงานสืบสวน สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	215,000,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
5	ยธ.	โครงการ ยุทธโธ	ยธ.	อาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ก.1-9 และ ศษด. แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร	-		
6	ยธ.	โครงการ ยุทธโธ	ยธ.	รถตู้ควบคุมสั่งการทางยุทธวิธี	12,880,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง กก. จัดทำ TOR และราคากลาง
7	ยธ.	โครงการ ยุทธโธ	ยธ.	รถบรรทุกสิบล้อ 6 ล้อ 3 คัน	10,750,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง กก. จัดทำ TOR และราคากลาง
8	สพ.	โครงการ ยุทธโธ	สพ.	เครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดและสารเสพติด ชนิดพกพา สภ. แขวงถนนนครไชย ศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	108,040,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง กก. จัดทำ TOR และราคากลาง
9	สพ.	รปบ./ พธ.	สพ.	เครื่องแกะเครื่องพยายประจําอาวุธปืนและกระสุนปืน สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000		อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบ

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สทบ.				
9	พธ.	โครงการ ปฏิรูป ตร./ยศ.	พธ.	อุปกรณ์การฝึกปรุหมพยาบาล กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 80 ชุด	9,440,000		- 18 ธ.ค.60 แจ้ง คกก.จัดซื้อ/อยู่ระหว่าง คกก.รายงานผล	
10	พธ.	โครงการ ปฏิรูป ตร./ยศ.	บช.ศ.	ยานพาหนะสำหรับภารกิจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	67,200,000		- 18 ธ.ค.60 แจ้ง คกก.จัดซื้อ/อยู่ระหว่าง คกก.รายงานผล	
11	พธ.	โครงการ จัด หา ยุท ธำ โธ	บช.ศ.	อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธีกองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	71,600,000		- 18 ธ.ค.60 แจ้ง คกก.จัดซื้อ /อยู่ระหว่าง คกก.รายงานผล	
12	สพ.	โครงการ จัด หา ยุท ธำ โธ	สย.ศ.ศ.	โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ความรู้แข่งขันในการชุมนุมสาธารณะ แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	458,937,900		อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง	
13	สพ.	โครงการ จัด หา ยุท ธำ โธ	บช.ปท.ส.	เครื่องกระสุนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นกระเบื้อง บก.ปท.ส. แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 ตัว	460,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง	
14	สพ.	โครงการ จัด หา ยุท ธำ โธ	บช.ก.	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 100 กระบอก	3,500,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
15	สพ.	โครงการ จัด หา ยุท ธำ โธ	บช.ก.	โล่กันกระสุน บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 18 โล่	4,410,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
16	สพ.	โครงการ จัด หา ยุท ธำ โธ	บช.ก.	ปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มม. บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 60 กระบอก	10,200,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สภ.				
17	สพ.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ ยศ.	บข.ก.	เป็นเล็กรถจักรยานยนต์ ขนาด 5.56 มม. บข.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 50 กระบอก	8,500,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
18	สพ.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ ยศ.	บข.ก.	เป็นเล็กรถจักรยานยนต์สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ บข.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 100 กระบอก	13,400,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
19	สพ.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ ยศ.	บข.ก.	กล้องส่องทางไกลในเวลากลางคืน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,500,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
20	สพ.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ ยศ.	บข.ก.	เป็นเล็กลูกปืน อัดไนต์ ขนาด 5.56 มม.พร้อมซองบรรจุกระสุน 30 นัด และอุปกรณ์ ประจำปืน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	8,940,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
21	สพ.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ ยศ.	บข.ก.	อากาศยานไร้คนขับไฟฟ้า สำหรับตรวจการณ์ระยะใกล้ ติดตั้งกล้องวงจรปิด กำลังขยาย 36 เท่า แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	330,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
22	สพ.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ ยศ.	บข.ก.	ปืนพกแก๊งอัดไนโตรเจน ขนาด 9 มม. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	2,400,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
23	สพ.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ ยศ.	บข.ก.	ปืนลูกซองแก๊งอัดไนโตรเจน พร้อมอุปกรณ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	660,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
24	สพ.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ ยศ.	บข.ก.	กล้องส่องทางไกล ชนิด 2 ตา แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	50,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สภ.				
25	สพ.	โครงการ ยุทโธ	บช.ก.	ปืนกลมือ ชนิดเก็บเสียงสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	8,550,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
26	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โจ/ยศ.	บช.ก.	ปืนเล็กยาวจุโอม พร้อมอุปกรณ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	8,940,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
27	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โจ/ยศ.	บช.ก.	ปืนเล็กยาวจุโอม พร้อมอุปกรณ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,700,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
28	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โจ/ยศ.	บช.ก.	ปืนเล็กยาวแบบพุ่มยิงระยะใกล้ และอุปกรณ์ประจำปืน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	4,450,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
29	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โจ/ยศ.	บช.ก.	รถปฏิบัติการ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งชุด บันได (รถโจมตี) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	3,800,000		- อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
30	สพ.	ภัยคุก คราม/ พฐ.	คชด.	อาวุธปืนพกกลูไม่ ขนาด .38 นิ้ว ลำกล้องยาว 4 นิ้ว กองบัญชาการตำรวจตระเวน ชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 400 กระบอก	13,200,000		ประกาศเชิญชวนวันที่ 25 ธ.ค.60 กำหนดเสนอราคาวันที่ 15 ม.ค.61	
31	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โจ/ยศ.	บช.ศ.	อาวุธปืนสำหรับภารกิจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	104,000,000		อยู่ระหว่างการดำเนินการของ คกก.พิจารณาความเหมาะสมของ อาวุธปืนฯ	
32	สพ.	โครงการ จัดหา ยุทโธ/ ยศ.	บช.ศ.	อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธีกองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	54,000,000		- แวนดากับสะเทิด อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR - เลือกราช แจ้ง บช.ศ. ให้ตรวจสอบ คุณลักษณะเฉพาะหนังสือ สกบ. ที่ 0008.423/3895 ลง 27 ธ.ค. 60	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานงานด้านวิศวกรรมแห่งชาติ
รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ชนิด ผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สภ.				
33	สพ.	การ บริหาร	บข.ส.	เลื่อนการซ่อมป้องกันกระสุน แบบสวมใส่ภายในเสื้อคลุม กองบังคับการ ตำรวจสันติบาล 3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 100 ตัว	1,580,000		อยู่ระหว่าง บข.ส. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ	
34	สพ.	โครกา รยุทธ	บข.ส.	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.	8,918,000		อยู่ระหว่างของอนุมัติแต่งตั้ง ศก.ก. จัดทำ TOR และราคากลาง	
35	สพ.	โครกา รยุทธ	บข.ส.	เลื่อนการซ่อมป้องกันกระสุน งานสืบสวน	3,920,000		อยู่ระหว่างของอนุมัติแต่งตั้ง ศก.ก. จัดทำ TOR และราคากลาง	
36	สพ.	โครกา รยุทธ	บข.ส.	เลื่อนการป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง	2,945,000		อยู่ระหว่างของอนุมัติแต่งตั้ง ศก.ก. จัดทำ TOR และราคากลาง	
37	สพ.	โครกา รยุทธ	บข.ส.	โล่กันกระสุน	13,625,000		อยู่ระหว่างของอนุมัติแต่งตั้ง ศก.ก. จัดทำ TOR และราคากลาง	
38	สพ.	โครกา รยุทธ	บข.ส.	ปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มม. พร้อมซองบรรจุกระสุน 30 นัด และอุปกรณ์ ประจำปืน	18,000,000		อยู่ระหว่างของอนุมัติแต่งตั้ง ศก.ก. จัดทำ TOR และราคากลาง	
39	สพ.	โครกา รยุทธ	บข.ส.	อาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มม.	12,575,000		อยู่ระหว่างของอนุมัติแต่งตั้ง ศก.ก. จัดทำ TOR และราคากลาง	
40	สพ.	โครกา รยุทธ	บข.ส.	ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	4,310,000		อยู่ระหว่างของอนุมัติแต่งตั้ง ศก.ก. จัดทำ TOR และราคากลาง	
41	สพ.	โครกา รยุทธ	บข.ส.	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.	4,550,000		อยู่ระหว่างของอนุมัติแต่งตั้ง ศก.ก. จัดทำ TOR และราคากลาง	
42	สพ.	โครกา รยุทธ	บข.ส.	อาวุธปืนกล ขนาด 9 มม.	12,575,000		อยู่ระหว่างของอนุมัติแต่งตั้ง ศก.ก. จัดทำ TOR และราคากลาง	
43	สพ.	โครกา รยุทธ	บข.ส.	หมวกพร้อมกระบังหน้าป้องกันกระสุนปืน	2,575,000		อยู่ระหว่างของอนุมัติแต่งตั้ง ศก.ก. จัดทำ TOR และราคากลาง	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				สภ.			
44	สพ.	โครงการ รยุทโธ	บข.ส.	เสื่อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง	2,945,000		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61
45	สพ.	โครงการ รยุทโธ	บข.ส.	ปืนลูกซองแบบ02 ขนาด 12 (Gauge)	142,500		อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
46	สพ.	โครงการ รยุทโธ	บข.ส.	โล่กันกระสุน	1,362,500		อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
47	สพ.	โครงการ รยุทโธ	บข.ส.	รถโจมตีแบบตรวจการณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ	1,904,600		อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
48	สพ.	ค.พ.จ ชค/ บวร	สพ.	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพลใหม่ ค.ส.ต.อ.เมือง จ.ยะลา 500 ชุด	23,000,000		เสนอราคารวันที่ 19 ม.ค.61
49	สภ.	รปภ./ พฐ.	สภ.	ปืนพก รีเฟโซโก กล็อก รุ่น 19อาร์ (ร.ร.มรด.) ค้าปลานพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 150 กระบอก	4,500,000		
49				รายการครุภัณฑ์ปียาว	1,339,079,300		
				รายการผูกพันลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ			
1	สพ.	โครงการ รยุทโธ	สพ.	อาวุธปืน แขนงถนนนครไชยศรี กทม. 5,280 กระบอก	73,920,000		อยู่ระหว่างการจัดทำใบการของ คกก.จัดทำ TOR
2	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โธ/ยค.	สพ.	ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. สภ. แขนงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 2,163,053,900 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 432,610,700-108,152,600 คงเหลือ 324,458,100 , ปี 2562 ยุติงบประมาณ = 1,730,443,200)	324,458,100		อยู่ระหว่างการจัดทำใบการของ คกก.พิจารณาความเหมาะสมของ อาวุธปืน

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สภ.				
3	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โลว/ยศ.	สพ.	ปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. สภ.แขวงนครโขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6000 กระบอก (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 554,688,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 55,468,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 166,406,400 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 332,812,800)	166,406,400		รอส่งของ	
4	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โลว/ยศ.	สพ.	ปืนยาวปราบจราจร ชนิดใช้แก๊ส สภ.แขวงนครโขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1000 กระบอก (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 86,000,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 17,200,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 68,800,000)	68,800,000		- อยู่ระหว่าง พช.น. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
5	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โลว/ยศ.	สพ.	ปืนสั้นปราบจราจร ชนิดใช้แก๊ส สภ.แขวงนครโขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1000 กระบอก (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 58,000,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 11,600,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 46,400,000)	46,400,000		- อยู่ระหว่าง พช.น. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
6	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โลว/ยศ.	สพ.	ถูกระเบิดแก๊สน้ำตาแบบหมุนรอบตัว สภ.แขวงนครโขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5000 ลูก (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 15,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 3,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 12,000,000)	12,000,000		- อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR	
7	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โลว/ยศ.	สพ.	ลูกยิงแบบต่างๆ สภ. แขวงนครโขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 28,750,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 5,750,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 23,000,000)	23,000,000		- อยู่ระหว่าง พช.น. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
8	สพ.	โครงการ จัดหาชุด ไรฟล/คส.	สพ.	โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบสวนคดีและสืบช่วยชุดอุปกรณ์ตรวจจับ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ไม่มีแบบเคลื่อนที่ สกบ.แขวงนครโขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผู้พันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 90,466,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 19,996,200 , ปี 2562 ผู้พันงบประมาณ = 70,469,800)	19,996,200		- 15 พ.ย.60 คณะกรรมการรายงานผล - 24 พ.ย.60 ผบ.ช.ส.กบ.อนุมัติซื้อ / ลงนามเสนอสำนัก งบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา	
9	สพ.	โครงการ จัดหา ยุทโธธา	จชด.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4X4 ศขต.ตำบลละเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา 16 คัน (ผู้พันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 221,875,200 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 44,375,100 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 177,500,100)	177,500,100		รอส่งของ	
10	พธ.	โครงการ จัดหา ยุทโธธา/ ยศ.	บ.ตร.	โครงการจัดหาเล็คอปเตอร์ขบวนา พระราชพาหนะ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (ผู้พันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 3,400,000,000 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 680,000,000-170,000,000 คงเหลือ 510,000,000 , ปี 2562 ผู้พันงบประมาณ = 2,720,000,000)	510,000,000		- 19 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างเสนอ พร.ขออนุมัติแผน	
11	พธ.	รปภ./ พฐ.	บ.ตร.	โครงการจัดหาเครื่องบินเอนกประสงค์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ลำ (ผู้พันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 452,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 90,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 362,000,000)	362,000,000		- 28 ก.ย.60 ลงนามสัญญา 16 พ.ย.60 ส่งเบิกงวดแรก ร้อยละ 7.5 - อยู่ระหว่างเสนอ ดร. แต่งตั้ง คกก.ตรวจรับ	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สภ.				
12	พ.ร.	รปภ./ พฐ.	บ.ศร.	(19) โครงการจัดหาเอทีแอลโอพีช่วยเหลือทางการแพทย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 840,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 168,000,000 , ปี 2562 ผู้พันงบประมาณ = 672,000,000)	168,000,000		- 29 ธ.ค.60 ศก.ร.รายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ขอบเขตของงาน	
13	สพ.	โครงการ จัดหาชุด ไร/ย.ศ.	ค.ช.ด.	ยานยนต์ลาดตระเวนได้ลดชิ้น ชนิดล้อยางทรงสูง แบบเคลือบลูโนโมเน็ค คชด. แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น 278,000,000,ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 27,800,000, ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 111,200,000, ปี 2562 ผู้พันงบประมาณ 139,000,000)	111,200,000		11 ม.ค.61 ต่อรองราคาคานสั่งการ รองนายกรัฐมนตรี	
13				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	1,665,302,700.00	-		
62				รวมครุภัณฑ์	3,004,382,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ยธ.	รปภ./ พฐ.	ยธ.	ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง สง.มบก.พร., รอง มบก.พร. และห้องประชุม 3 ชั้น 4 พธ. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	737,000		- 15 ม.ค.61 เสนอราคา - 30 ม.ค.61 ลงนามสัญญา	
2	ยธ.	รปภ./ พฐ.	ยธ.	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น1 - ชั้น6 อาคาร 1 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	700,000		- 6 ม.ค.61 เสนอราคา - 25 ม.ค.61 ลงนามสัญญา	
3	ยธ.	รปภ./ พฐ.	ยธ.	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	2,800,000		- 8 ม.ค.61 เสนอราคา - 25 ม.ค.61 ลงนามสัญญา	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สภ.				
4	ยธ.	โครงการ ปฏิรูป ตร./ยศ.	ยธ.	ปรับปรุง (หน่วยเฉพาะทาง) สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย	3,075,000		- 15 ม.ค.61 ประกาศประกวดราคา	
4				รวมที่ดินก่อสร้างปีเดียว	7,312,000.00	-		
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาร่างประเทศ				
1	สภ.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	สภ.	อาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น 42 ครอบครัว สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 38,250,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 7,650,000-76,500 คงเหลือ 7,573,500 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 30,600,000-306,000 คงเหลือ 30,294,000)	7,573,500		คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลาง	
2	ยธ	โครงการ ปฏิรูป ตร./ยศ.		โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 3,770,100,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 418,900,000 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500)	418,900,000		- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 ม.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สภ.				
3	ยธ.	โครงการ ปฏิรูป ศร./ยศ.	สง.มรป.	โครงการอาคารสนับสนุนการถวายความปลอดภัยที่พัทยาศูนย์สำนักงาน นายตำรวจราชสำนักประจำ (สง.มรป.) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผู้พันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 77,400,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 15,480,000 - 154,800 คงเหลือ 15,325,200 , ปี 2562 ผู้พันงบประมาณ = 61,920,000 - 619,200 คงเหลือ 61,300,800)	15,325,200		- 14 ธ.ค.60 สภ.มีหนังสือขอให้ สภ.ตรวจสอบงบประมาณว่า ต้องโอนไปให้กับหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา พระองค์ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 หรือไม่ อย่างไร	
3				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	441,798,700.00			
7				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	449,110,700.00			
69				รวมลงทุน(สภ.)	3,453,492,700.00			

การกันเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (สงป.(กง.))

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 9 ก.พ.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด

72 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ
รวมปี 2558 - 2560				376,723,393.20
1	สท.ม.	40034453	โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกพร้อมห้อง	22,581,500.00
ปี 2558				22,581,500.00
2	บข.ก.	8000017811	คชจ.ในการจัดตั้งห้องติดตามฯ (บก.รณ.)	3,000,000.00
ปี 2559				3,000,000.00
3	บข.น.	10344412	รถยนต์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและบริหารเหตุการณ์ฯ	13,490,000.00
4	บข.น.	10344414	อุปกรณ์แสดงผลสนับสนุนการวิเคราะห์เหตุการณ์ฯ	27,750,500.00
5	บข.น.	10325461	งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารชัยจินดา	2,730,000.00
6	บข.น.	10325618	งานก่อสร้างอาคารศึกษา กองอำนวยการ	5,270,000.00
7	บข.น.	10325625	งานก่อสร้างอาคารโรงอาหารใหม่	4,880,000.00
8	บข.น.	10325662	งานก่อสร้างอาคารห้องทำงานสายตรวจ	3,440,000.00
9	บข.น.	10325674	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวม	3,450,000.00
10	บข.น.	10325685	งานตกแต่งภายในห้อง ผบก.สปพ. ชั้นล่าง กก.สายตรวจ	3,490,000.00
11	บข.น.	10323204	ค่าจัดหาเครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม	1,015,450.00
12	บข.น.	10325697	ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบและวิเคราะห์สารวัตถุระเบิด	4,176,000.00
13	บข.น.	10325805	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (บก.สปพ.) จำนวน 4 รายการ	2,969,500.00
14	บข.น.	10323769	กระสุนปืน 4 ชนิด	4,147,250.00
15	บข.น.	10325173	แฟลตที่พัก สท.บางเขน	1,601,600.00
16	บข.น.	10325246	แฟลตที่พัก สท.คันนายาว	1,094,800.00
17	บข.น.	10325256	แฟลต สท.ลำหิน	1,952,800.00
18	บข.น.	10325266	แฟลตที่พัก สท.ฉลองกรุง	10,022,000.00
19	บข.น.	10325272	แฟลตที่พัก สท.บางขุนนนท์	13,768,000.00
20	บข.น.	10325290	แฟลตที่พัก บก.น.3,บก.น.3 สืบสวน และ สท.มินบุรี	5,931,800.00
21	บข.น.	10325304	แฟลตที่พัก สท.วังทองหลาง	3,724,400.00
22	บข.น.	10325307	แฟลตที่พัก บก.น.8	4,277,800.00
23	บข.น.	10325321	แฟลตที่พัก สท.บางบอน	2,329,000.00
24	บข.น.	10325332	แฟลตที่พัก สท.ลาดพร้าว	4,782,000.00
25	บข.น.	10325339	แฟลตที่พัก สท.แสมดำ	4,124,000.00
26	ภ.9	10343014	อาคารที่ทำการ สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา	3,235,400.00
27	ภ.9	10343015	อาคารที่พักอาศัย สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา	1,889,720.00

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ
28	ภ.9	10336695	โครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.มายอ จว.ปัตตานี	1,408,400.00
29	ภ.9	10331646	ค่าบำรุงโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ (ศษต. เดิม)	584,550.00
30	สภบ.	10321635	กระสุนปืน บข.ศ.(สพ) กง.1/2560	1,680,000.00
31	สภบ.	10327968	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนล้อยาง ชนิดลำเลียงพล (สพ.)	44,375,100.00
32	สภบ.	10321638	กระสุนปืน (สพ) กง.2/2560	1,300,000.00
33	สภบ.	10321641	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.3/2560	2,110,036.20
34	สภบ.	10322443	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.4/2560	87,870.00
35	สภบ.	10322445	วัสดุยุทธภัณฑ์วัตถุระเบิด(สพ) กง.5/2560	4,292,015.00
36	สภบ.	10322585	กระสุนปืนเล็กกล5.56มม.หัวมีแกนเหล็ก(สพ) กง.10/2560	347,200.00
37	สภบ.	10322589	กระสุนปืน7.62มม.จำนวน 2480นัด(สพ)กง.11/2560	496,000.00
38	สภบ.	10325121	กระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม.(สพ)13/2560	70,620.00
39	สภบ.	10327948	วัสดุยุทธภัณฑ์ รายการวัตถุระเบิด	89,000.00
40	สภบ.	10325741	ลูกยิงต่างๆ(สพ)กง./2560	5,750,000.00
41	สภบ.	10325743	ลูกกระเบิดแก๊สน้ำตาแบบหมุนรอบตัว 5000 ลูก	3,000,000.00
42	สภบ.	10325747	ปืนสั้นปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส	11,600,000.00
43	สภบ.	10325762	ปืนยาวปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส จำนวน 1000 กระบอก	17,200,000.00
44	สภบ.	10327984	ยานยนต์ลาดตระเวนไต่ลาดชัน จำนวน 10 คัน	27,800,000.00
45	สภบ.	10340238	ค่าเช่าเดินทางพระราชพิธีฯ(ยธ)กง.64/2560	168,000.00
46	ผก.	10325333	โต๊ะทำงาน ขนาด120*75*60 จำนวน 52 ชุด	219,960.00
47	ผก.	10325444	ตู้วางเลื่อนพลัก จำนวน 3 ชุด(ผก)กง.20/2560	165,900.00
48	ผก.	10325458	ตู้วางเลื่อนระบบพวงมาลัย จำนวน 1 ชุด(ผก)กง.21/2560	214,000.00
49	ผก.	10325468	เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย จำนวน 5 ตัว(ผก)กง.22/2560	115,960.00
50	ผก.	10325487	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน 22 ตัว(ผก)กง.24/2560	104,280.00
51	ผก.	10325520	ค่าพาร์ทิชั่นพร้อมอุปกรณ์(ผก)กง.27/2560	485,955.00
52	ผก.	10325536	ปรับปรุงสถานที่ทำการ (ผก)กง.28/2560	1,089,840.00
57	ผก.	10325357	โต๊ะทำงาน ขนาด120*75*60 จำนวน 17 ชุด	80,920.00
58	ผก.	10325373	โต๊ะทำงาน จำนวน 17 ชุด(ผก)กง.15/2560	71,110.00
59	ผก.	10325398	โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ชุด(ผก)กง.17/2560	35,850.00
60	ผก.	10325412	โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ชุด(ผก)กง.18/2560	52,260.00
61	ผก.	10325431	โต๊ะทำงานโถงมุมวงกลม จำนวน 1 ชุด(ผก)กง.19/2560	9,525.00
62	ผก.	10325480	เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง จำนวน 17 ตัว(ผก)กง.23/2560	48,110.00
63	ผก.	10325498	เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 1 ตัว(ผก)กง.25/2560	8,650.00
64	ผก.	10325508	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง(ผก)กง.26/2560	31,800.00

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ
65	ผก.	10336570	ค่าคู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.การชุมนุมฯ(ผก)กง.54/60	424,050.00
56	ส.	10322887	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสนามยิงปืน ศพข.บข.ส. ปี60	3,281,900.00
66	ส.	10344559	โครงการฝึกทบทวนการอารักขาบุคคลสำคัญ ศพข.บข.ส. ปี60	387,544.00
67	ส.	10344577	โครงการฝึกอบรมการใช้ปืนพกสั้น ศพข.บข.ส. ปี60	76,428.00
53	ดชด.	10322216	วัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน รร.ดชด.	11,896,440.00
54	สพฐ.	10322037	ซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว พฐ.จว.มุกดาหาร	1,386,000.00
55	สพฐ.	10322066	จัดซื้อกระเป๋าดูแลที่เกิดเหตุ (สพฐ.) ปี 60	18,480,000.00
68	สพฐ.	10344364	จัดซื้อวิทยาศาสตร์DNA(สพฐ.ตร)	2,400,000.00
69	สพฐ.	10344367	จัดซื้อวิทยาศาสตร์DNA(สพฐ.ตร)	1,500,000.00
70	สตม.	10321930	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ	16,602,700.00
71	สตม.	10322314	โครงการระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ ตม.ตราด	14,845,000.00
72	สตม.	10322516	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ	19,226,900.00
ปี 2560				351,141,893.20

ระเปียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสั่งการ